


मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना,
तेस्रो चरण

२०७६ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



मार्मा गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
लनिथ दार्चुला
सुदुर पश्चिम प्रदेश, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
दार्चुला

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमि	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	5
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना	5
२.२. भौतिक प्रगति	5
२.३. क्षमता विकास	6
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	7
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	10
५. नीति तर्जुमा	12
६. सहकार्य	12
७. आइपरेका समस्याहरु	13
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	14
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	15
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	19
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	21
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण	22

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	मार्मा गाउँपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७५ देखि ३१ आषाढ २०७६ (16 th July 2018 to 16 th July 2019)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	पूँजीगत	१४००२०००	१३९८८४५९	१३८८४६२४६	९९।२
	कार्यक्रम/चालु:	६२०७०००	६१९८१८०६	५५७३८७६	८९।८
	जम्मा	२,०२,०९,०००	२,०१,८६,६३९।६	१,९४,५८,५००।६	
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	४३८८०००	४३४८९७२।९२	४३४८९७२।९२	९९।९
	नेपाल सरकार	७७५००००	७७५००००	७३३९६८८।३२	९४।६
	दातृ निकाय (GoF/EU)	८०७१०००	८०८७६६७।६	७७७७८३९।४७	९६।४
	जम्मा	८०७१०००	८०८७६६७।६	७७७७८३९।४७	९६।४
	उपभोक्ताको Cash				
	उपभोक्ताको Kind				
	जम्मा				
	कुल जम्मा				

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
<u>नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता</u>	○ बाथी डावरभिता खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण सम्पन्न । ○ बजकोट खानेपानी तथा सरसफाई योजना क्रमागत । ○ सिप्लरि काकडी गौडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण सम्पन्न । ○ छिलछिले जाजरखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण सम्पन्न । ○ गडेनी MUS. ○ खर्केनी भेलेगाड MUS.
<u>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</u>	○ १० समुहआधारभुत घरबारि व्यवस्थापनका क्रियाकलाप हरु, ○ ३० जना व्यवसायिक तरकारी खेती ○ २५ जना बेमौषमी तरकारी खेती, ○ २ वटा पोलीहाउस निर्माण ○ ६ वटा नर्सरी स्थापना गरी १२००० जती बिरुवा उत्पादन । ○ ७ जना केराबाट बन्ने परिकार व्यवसायी । ○ १५ जना, बाँस निगालो व्यवसायी उत्पादन । ○ ३७ जना, चिराईतो खेती गर्ने सहभागी । ○ १३ जना सेवा प्रदायक स्थानीय श्रोत व्यक्ति तथा अगुवा कृषक

नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	○ नर्सरी स्थापना, ○ पानी पुनर्भरण । ○ सुधारीएको पानी घट्ट निर्माण । ○ डालेघास बिरवा रोप्ने । ○ जलवायु अनुकुलन अभिमुखिकरण ।
नतिजा ४ : क्षमता विकास	○ जलवायु अनुकुलन तथा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, पुर्ण सरसफाई तालिम तथा सम्मेलन, चिउरी जन्य अनुसन्धान तथा सम्भाव्यता अध्ययन, सरसफाई रणनीतिक योजना, योजना दिगोपना, आदी

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।२४ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९९।९ प्रतिशत रकम निकास भई ९६।३ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु ४९८३०९।२३ रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु ३,३०,७९६।७२ परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु. ४३,८८,०००।०० मध्ये रु. ४३,४८,९७२।९२ खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९९।९९% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ११ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये १० वटा योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने १ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सारी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा मार्मा गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
०	०

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
<u>नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता</u>	१.वाथी डाबरभिटा खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण सम्पन्न । २.बजकोट खानेपानी तथा सरसफाई योजना क्रमागत । ३.सिप्लर काकडी गौडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण सम्पन्न । ४.छिलछिले जाजरखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना निर्माण सम्पन्न । ५.गडेनी MUS । ६.खर्केनी भेलेगाड MUS
<u>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</u>	आधारभुत घरबारि व्यवस्थापनका क्रियाकलाप हरु १० समुह, उन्नत स्तरका आय आर्जनका क्रियाकलापहरु: (व्यवसायिक तरकारी खेती ३० जना, बेमौषमी तरकारी खेती २५ जना, पोलीहाउस निर्माण २ तथा व्यवस्थापन, नर्सरी स्थापना ६, केराबाट बन्ने परिकार व्यवसाय गर्ने ७ जना, बाँस निगालो १५ जना, चिराईतो ३७ जना, सेवा प्रदायक स्थानीय श्रोत व्यक्ति तथा अगुवा कृषक १३ जना)
<u>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</u>	नर्सरी स्थापना, पानी पुनर्भरण । सुधारीएको पानी घट्ट निर्माण । डालेघास बिरवा रोप्ने
<u>नतिजा ४ : क्षमता विकास</u>	जलवायु अनुकुलन तथा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, पुर्ण सरसफाई तालिम तथा सम्मेलन, चिउरी जन्य अनुसन्धान तथा सम्भाव्यता अध्ययन, सरसफाई रणनीतिक योजना, योजना दिगोपना, आदी

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	5	1556	5	1556	100	100
२	सिँचाई योजनाहरु	0	0	0	0	0	
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	1	780	1	780	100	100
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	258	1419	190	1045	73.6	73.6
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	29	150	29	150	100	100
६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	5	473	5	473	100	100
७	पोखरी संरक्षण	0	0	0	0		
८	मुल संरक्षण	1	562	1	562	100	100
९	अन्य	0	0	0	0	0	0

तपसिल बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१		○
२		○
३		○
४		○
५		○

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनुसूची १** मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- ✓ जनप्रतिनिधीहरुले परियोजनाको बारे तथा संचालन प्रकृया बारे थाहा पाउनु ।
- ✓ गाउँ पालिकाले जलस्रोत ऐन निर्माण गर्नु ।
- ✓ विद्यालय स्तरीय पुर्ण सरसफाई सम्मेलन गरी पुर्ण सरसफाई क्रियाकलाप संचालन गर्न ।
- ✓ महिला हरुमा चेतनाको विकास भई आफै कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने । जस्तै सुधारिएको चुल्हो निर्माण योजना ।

- ✓ खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको दिगोपना तथा आर्थिक विकासका लागि सहकारी अवधारणा को विकास तर्फ अगाडी बढनु ।
- ✓ सरसफाई तर्फ उपाध्यक्ष किशोर किशोरी कार्यक्रम निती तथाकार्यक्रममा आउनु ।.

तालिका ४ :क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	७	१८	०	०	३१२	१३६	३१९	१५४
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	२०	४	०	०	२३१	१३४	२५१	१३८
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	१७	१	०	०	३०१	७४	३१८	७५
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	१	०	०	५	९	५	१०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	३	२	०	०	१५	१७	१८	१९
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१४	३	०	०	६४	८६	७८	८९
जम्मा	६१	२९	०	०	९२८	४५६	९८९	४८५
प्रतिशत :	४११४	११९७	०१००	०१००	६२१९६	३०१९४	६७११०	३२१९०

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी : १८ वटा समुहका सदस्यहरुले आधारभुत घरबारि व्यवस्थापनका क्रियाकलाप हरु संचालन तर्फ उन्मुख,

२. आयआर्जन :

- ❖ ३० जना ब्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने ब्यवसायी उत्पादन ।
- ❖ २५ जना बेमौषमी तरकारी खेती गर्ने दक्ष किसान तयार ,
- ❖ २ वटा पोलीहाउस निर्माण सम्पन्न ।
- ❖ ६ वटा नर्सरी स्थापना गरी १२००० जती विरुवा उत्पादन ।
- ❖ ३७ जनाद्वारा चिराईतो खेती ।
- ❖ ५ वटा सुधारीएको पानी घट्ट निर्माण

३. सहकारी: सहकारी अवधारणको विकास भई गाउँपालिकाको सहयोगमा सहकारी संघको गठन प्रकृत्यामा रहनु ।

४. लघु उद्यम :

☐ ७ जना केराबाट बन्ने अचार तथा परिकार बनाउने व्यवसायी उत्पादन

☐ १५ जनालाई बाँस निगालो तालिम ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन :

१३ जना सेवा प्रदायक स्थानीय स्रोत व्यक्ति तथा अगुवा कृषक

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

बडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	५	०	१५२	१५७	३	०	१५०	१५३	८	०	३०२	३१०
२												
३												
४	०	०	०	०	१	०	३६	३७	१	०	३७	३८
५												
६												
जम्मा	५	०	१५२	१५७	४	०	१८६	१९०	९	०	३३९	३४८

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	०	०	६५	६५
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	०	०	०	०
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	१०	१०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	६	६
५	एग्रीभेट	०	०	०	०
जम्मा		०	०	८१	८१

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या				
२	शेयर धनीहरूको संख्या				
३	कुल सम्पत्ती रु.				
४	कुल ऋण लगानी रु.				
५	असूली दर				
६	खुद नाफा रु.				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु.				
८	जमेछा कोष रु.				
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७५।११।२६ गतेको गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

तालिका ८: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध बमोजिम अनुगमन संख्या	कार्यपद्धति गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१.	बजकोट खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३		३	२८
२	बाथी डाबरभिता खानेपानी तथा सरसफाई योजना	३		३	११
३	गडेनी बहु उपयोगी योजना	३		३	१७
४	रस्कोट मा बि शौचालय निर्माण	१		१	१०
५	जुडे धुतघुते खानेपानी तथा सरसफाई योजना	०		१	१५
	जम्मा	१०		११	८१

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटवारी)	वार्षिक १२	१०	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	वार्षिक ३	२	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा			

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७५।११।२५ २०७५।१२।०८ २०७६।०३।२० २०७६।०२।११	खाता पाता Update गर्ने । VMW पीचालनमा जोड दिने । मर्मत संभारमा बिपेश ध्यान दिनुपर्ने । घरबारी व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्ने ।	खाता पाता Update गरेको । मर्मत संभार संकलन गरी रहेका छन् । सरसफाईमा जोड । चाड. जुठ्यान निर्माण ।
२	२०७६।०३।१५ २०७४।०३।१४ २०७६।०१।२० २०७६।०२।२१	खाता पाता Update गर्ने । VMW पीचालनमा जोड दिने । मर्मत संभारमा बिपेश ध्यान दिनुपर्ने ।	खाता पाता Update गरेको । मर्मत संभार संकलन गरी रहेका छन् । सरसफाईमा जोड । चाड. जुठ्यान निर्माण ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएको आम्दानी र खर्च रकमको विवरण गाउँपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७५/०४/१४	अषाढ महिनामा परियोजनाले गरेका क्रियाकलाप हरूको समीक्षा सम्बन्धमा । सहयोगी संस्था अनुगमन समिती को प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।
२	२०७५/०६/०९	श्रावण र भाद्र महिनामा गरेका परियोजनाले गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा त्रा.व. २०७५/०७६ को कार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा । सहयोगी संस्थाको अनुगमन मुल्यांकन समितिको प्रतिवेदन तथा परियोजना व्यवस्थापन दलको सिफारिस सम्बन्धमा । सहयोगी संस्थाहरूलाई जानकारी तथा छनौट हुने संस्था सितको वार्ता सम्बन्धमा बिबिध सम्बन्धमा ।
३	२०७५/०७/१८	आश्विन महिनामा परियोजनाले गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा सम्बन्धमा । साम्केदारीमा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा । मार्मा गा.पा. ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना ले परिचालन गरि रहेको चालु तथा पुजीगत खर्च को समीक्षा सम्बन्धमा
४	२०७५/०८/०९	गत बैठकमा गरीएका क्रियाकलाप हरूको समीक्षा
५	२०७५/०९/०६	गत बैठकमा गरीएका क्रियाकलाप हरूको समीक्षा सामुदायिक ग्रामीण विकास समाज नेपालबाट पेश भई आएको थप कर्मचारी अनुमोदन सम्बन्धमा सहयोगी संस्था संग सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा । स्थानीय स्रोत व्यक्ति छनौट तथा परिचालन परियोजनाको गा.पा. स्तरीय कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा
६	२०७५/०९/२२	गत बैठकमा गरीएका क्रियाकलाप हरूको समीक्षा यस महिनामा भएका सम्झौता अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।

		वार्षिक कार्यक्रम संसोधन सम्बन्धमा । वार्षिक कार्यक्रम अनुसारका चालु तर्फका कार्यक्रमको अपुग रकम गा.पा.को सहलगानी कोषबाट व्यहोर्ने सम्बन्धमा । स्थानीय सेवा प्रदायक अनुमोदन सम्बन्धमा योजनाहरुको म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा ।
७	२०७५।१०।२५	१. यस आ.व.मा परियोजनाले गरेका क्रियाकलापहरुको समीक्षा सम्बन्धमा । २ .फिटिड. सामाग्रीहरु सम्बन्धमा ।
८	२०७५।११।०२६	माघ र फागुनमा परियोजनाबाट संचालन गरेका क्रियाकलाप हरूको समिक्षा लैङ्गिक मैत्री तथा बालमैत्री रस्कोट मा.वि.को शौचालय सम्भौता सम्बन्धमा । परियोजनाले संचालन गरेका चालु तथा पुजीगत खर्चको सीक्षा गडेनी बहुउपयोगी योजनाको सम्भौता परिमार्जन सम्बन्धमा बजकोट खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको बिबाद तथा सामाधान सम्बन्धमा । स्थानीय श्रोत व्यक्ति हरूको म्याद थप सम्बन्धमा अनुगमन कार्यदल गठन सम्बन्धमा केरा तालिम संचालन बारे मिडीया परिचालन बारे । नर्म्स सम्बन्धमा पर्यटन महोत्सव खर्च बारे ।
९	२०७५।१२।२३	मार्मा गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित परियोजना गतीविधी तथा क्रियाकलापको जानकारी
१०	२०७६।०२।२३	• संशोधित वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदन सम्बन्धमा । • यस अवधीमा सम्पन्न क्रियाकलापहरुको समिक्षा • आगामी आ.व.को वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । • मिडीया साभेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा । • चाड, जुठ्यान निर्माण सम्बन्धमा । • योजना स्तरिय तथा गाउँपालिका स्तरिय अनुगमन सम्बन्धमा । • स्थानीय श्रोत व्यक्तिहरुको म्याद थप सम्बन्धमा ।

११	०७६।०३।२३	• जिविकोपार्जन क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धमा ।
		• बिबिध ।
		यस आ.व.मा परियोजनाले गरेका क्रियाकलापहरुको समीक्षा सम्बन्धमा ।
		शौचालय निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धमा ।
		मार्मा गा.पा. ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना ले परिचालन गरि रहेको फिन्यान्सिङ सरकारको चालु तथा पुजीगत खर्च को रकम डडेल्धुर फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा
		तालिम हरूको खर्च अनुमोदन सम्बन्धमा ।

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

१. जलस्रोत ऐन २०७६

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदर निकायहरुबाट निम्न तालिका बमोजिमको थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	घरेलु विकास समिती	बाँस निगालो जन्य तालिम	साभेदारी	१,००,०००।०० परियोजना तथा १,५०,०००।०० घरेलु विकास समिती
२	Banana Agro resort Tikapur kailali	केरा बाट बन्ने परिकार तथा आचार तालिम	तालिम प्रदान गर्नु	
३	प्राईभेट सेक्टर संग	पोलीहाउस निर्माण	लगानी	
४	मार्मा गाउँपालिका महिला विकास शाखा	१६ दिने लैंगीक हिंसा कार्यक्रम	साभेदारी	१०,०००।०० परियोजना तथा रु.६१,०००।०० मार्मा गाउँपालिका महिला विकास शाखा

७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१.	खानेपानी निर्माण गर्दा स्वस्फुर्त रुपमा Cash Contribution मा समस्या ।	गा.पा. तथा अन्य निकाय बाट पनि कार्यक्रम बारे प्रष्ट पार्न लगाईएको ।
२.	गाउँमा प्रयाप्त मिस्त्री को अभाव ।	बाहिरबाट मिस्त्री लगेर काम गर्नु पर्ने । स्थानीय मिस्त्री तयार पार्नु पर्ने ।
३.	सरसफाईमा उल्लेख्य सफलता हासिल हुन नसक्नु ।	सरसफाई क्षेत्रका लागी १ जना थप गाउँपालिकाले सहयोग गरेको ।
४.	१ जना जिबीकोपार्जन सहजकर्ताले मात्र मार्मा र अपि हिमाल गा.पा. हेर्न समयले नभ्याउने ।	कर्मचारीहरुको निरन्तर प्रयासरत
५.	योजना निर्माण गर्दा सम्म मिहिनेतका साथ काम गर्छन तर निर्माण पश्चात त्यती ध्यान दिइएको देखिदैन	समय समयमा भकभक्याउनु पर्ने । बैठक बसाल्न लगाउनु पर्ने ।
६.	सहकारीलाई सहयोग गर्दा पनि संचालन मा आउन नसक्नु ।	

गाउँपालिकाको नाम: **मार्मा गाउँपालिका**

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानितलागत (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामाहालसम्मभएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.माभएको खर्च (रु)(GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामागाउँपाँ लकाको खर्च	आगामी आ.व.माक्रमात भई जाने	आगामीआ.व.मा हुने खर्चको लक्ष(GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्नआयो जनाबाटलाभ न्वीत जनसंख्या
खानेपानीतथा सरसफाइ योजना								
बजकाबजकोटखानेपानी तथा सरसफाई योजना	४	३४२२६८५।६	३८३३०२४।४		८४३८६६।५९	३३९४४९४	३३९४४९४	
वाथी डावरभिट्टा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	२७२५५३९।७	२४५९०६७।५		८०००००			१४१
छिलछिले जाजरखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	४२४०११		४२४०११				१२८
सिप्लरी काकडीगौडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	१	१४१८७०४।१		१४१८७०४				३७९
जम्मा :		७९९०९४०।४	६२९२०९२	१८४२७१५	१६४३८६६।६	३३९४४९४	३३९४४९४	६४८
सिँचाई/बहुपयोगी योजना								
गडेनी मुस	१	३२७३७१७।७	३००३०५६	३००३०५६	६६८९९६।५३			३३९
खर्केनी भेलेगाड मुस	१	१३०४१७६		१३०४१७६	१३०४१७६			५६९
जम्मा :		४५७७८९३।७	३००३०५६	४३०७२३२	१९७३१७२।५	०	०	९०८
संस्थागतशौचालय								
रस्कोट मा.वि शौचालय निर्माण	३	६३००००	८१८२७०।६	८१८२७१	३१६२७०।५९			
जम्मा :		६३००००	८१८२७०।६	८१८२७१	३१६२७०।५९	०	०	०
सुधारिएको चुल्हो								
सुधारीएको चुल्हो निर्माण मार्मा	१	२९७०००	२१५९२६।२	२१५९२६				२०१
सुधारीएको चुल्हो निर्माण मार्मा (दुर्गेश्वरी)	१			८३९४७	८३९४७			
जम्मा :		२९७०००	२१५९२६।२	२९९८७३	८३९४७	०	०	२०१

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाति महिला	जनजाति पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्य पद्धति वमोजिमका तालिम										
१	उ.स.परियोजना अभिमुखिकरण	१,४	१	४	०	२	०	०	२१	१५
२	GESI तालिम	१,४	१	४	०	२	०	०	२१	१५
३	घरवारी व्यवस्थापन अभिमुखिकरण	१,४	१	४	०	२	०	०	२१	१५
४	लेखा व्यवस्थापन तालिम	१,४	१	४	०	२	०	०	२१	१५
५	संभार मर्मत र पानी सुरक्ष योजना तालिम	१,४	१	४	०	२	०	०	२१	१५
६	सामुदायिक कार्य योजना तालिम	१,४	२	४	०	२	०	०	२१	१५
७	निर्माण पूर्वको गोष्ठी	१,४	१	३	०	२	०	०	१६	११
८	निर्माण अवधिको गोष्ठी	१,४	१	३	०	२	०	०	१६	१०
९	लेखा पुनताजगी तालिम	१,४	१	३	०	२	०	०	१६	१०
१०	पोको तथा समिक्षा गोष्ठी	१	२	३	२	१	०	०	१७	१४
११	(O & M) पानी सुरक्षा तालिम	१	३	३	२	१	०	०	१९	१६
१२	महिला धारा समुह आधार भुत मर्मत संभार तथा पानी सुरक्षा तालिम	१	१	३	३	०	०	०	१२३	०
	जम्मा								३१२	१३६
सरसफाई, स्वच्छता, महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतनासम्बन्धी तालिमहरु										
१	पूर्ण सरसफाई तथा स्वच्छता अभिमुखिकरण	मार्मा १ नं. वडा	२	१	१	१	०	०	२३	९
२	पूर्ण सरसफाई तथा स्वच्छता अभिमुखिकरण	मार्मा २ नं. वडा	२	१	२	०	०	०	१६	५
३	पूर्ण सरसफाई तथा स्वच्छता अभिमुखिकरण	मार्मा ३ नं. वडा	२	१	२	१	०	०	१६	९
४	पूर्ण सरसफाई तथा स्वच्छता अभिमुखिकरण	मार्मा ४ नं. वडा	२	१	१	०	०	०	२१	३
५	पूर्ण सरसफाई तथा स्वच्छता अभिमुखिकरण	मार्मा ५ नं. वडा	२	१	२	०	०	०	२३	९
६	पूर्ण सरसफाई तथा स्वच्छता अभिमुखिकरण	मार्मा ६ नं. वडा	२	१	१	१	०	०	२०	९
७	महिनावारी स्वच्छता सम्मेलन	मार्मा गा.पा	१	१	५	०	०	०	४४	४८
८	व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता का.श.गोष्ठी	मार्मा गा.पा	२	१	२	१	०	०	२८	४
९	विध्यालय खानेपानी सरसफाई तथा वास स्वच्छता तथा	मार्मा गा.पा	२	१	०	०	०	०	१९	२०
१०	मर्यादित महिनावारी स्वच्छता रणनीति तयारी का.स	मार्मा गा.पा	२	१	४	०	०	०	२१	१८
	जम्मा				२०	४	०	०	२३१	१३४

जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू										
१	डाडाबाग घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	०	०	०	०	३२	२
२	वाथी घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	०	०	०	०	१९	०
३	हिमाली घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	६	०	०	०	२०	०
३	दुर्गा भवानी घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	१	०	०	०	२४	२
४	मालिका घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	०	०	०	०	२०	५
५	भुमिराज घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	५	०	०	०	२०	०
६	गोदीगाउ घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	०	०	०	०	२०	५
७	हरियाली घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	०	०	०	०	२६	०
८	जयदुर्गा घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	०	०	०	०	२५	०
९	पहाडी घरबारी व्यवस्थापन तालिम		३	१	४	०	०	०	२२	०
१०	व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम			१	०	०	०	०	१२	१८
११	बहु उद्देश्य नर्सरी तालिम गोकुलेश्वर			१	०	०	०	०	०	६
१२	बमौसमी तरकारी खेती तालिम			१	०	०	०	०	२०	५
१३	चिराईतो खेती सम्बन्धी तालिम तथा अभ्यास		३	१	०	१	०	०	१४	२२
१४	केराको परिकार तथा सामाग्री उत्पादन तालिम		७	१	०	०	०	०	२	५
१५	अगूवा कृषक तालिम			१	१	०	०	०	८	१
१६	बास निगालो जन्य बस्तु निर्माण तालिम		३०	१	०	०	०	०	१४	१
१७	बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि प्लाष्टिक घर निर्माण तालिम		२	१	०	०	०	०	३	२
	जम्मा				१७	१	०	०	३०१	७४
स्थानीय स्रोत व्यक्ति ग्रामीणमर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरू										
१	ग्रामीण मर्मत संभार कार्यवर्ता तालिम	मामा ४	१४	१	०	१	०	०	५	९
	जम्मा									
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू										

१	जलवायु अनुकुलन तथा जोखी न्यूनीकरण तालिम	मार्मा	२	१	३	२	०	०	१५	१७
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमताविकास तालिमहरू										
१	योजना दिगोपना कार्यशाला गोष्ठी	गा.पा स्तरिय	३	१	३	०	०	०	१३	१४
२	खा.पा तथा सरसफाई योजना सुशासन कार्यशाला गोष्ठी	गा.पा स्तरिय	२	१	३	०	०	०	१३	१४
३	खा.पा तथा सरसफाई बास आपूर्ति साडलो का.स	मार्मा गा.पा १ गुल्जर	१	१	३	३	०	०	८	१६
४	मर्यादित महिनावारी स्वच्छता रणनीति तयारी का.स	मार्मा गा.पा	१	२	४	०	०	०	२१	१८
५	खा.पा तथा सरसफाई बास आपूर्ति साडलो का.स	मार्मा गा.पा	१	१	०	०	०	०	१६	२२
६	व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता का.स.गोष्ठी	मार्मा गा.पा	१	२	२	१	०	०	२८	४
७	विध्यालय खानेपानी सरसफाई तथा बास स्वच्छता तथा	मार्मा गा.पा	१	२	०	०	०	०	१९	२०
८	पूर्ण सरसफाई रणनीति तयारी कार्यशाला गोष्ठी	मार्मा गा.पा	१	३	५	०	०	०	१४	२०

अनुसूची २.१ : परियोजनाद्वारा तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएका योजनाहरू MUS/WSS तथा अन्य योजनाहरूको अवस्था

क्र.स.	योजनाको नाम ठेगाना	योजना सम्पन्न वर्ष	योजनाको कुल लागत उ.स.को सहभागीता समेत	योजनाको प्रकार	उ.स.का अध्यक्षको नाम	मर्मत सम्भारकोषको रकम	योजनाको अवस्था	कैफीयत
१	जुडेघुतघुते खा.पा योजना	२०७३	४७६२२९	ग्रभिटी	करे टगुन्ना	१८४६००।	संचालनमा रहेका	
२	कुसाड खा.पा योजना	२०७३	३०१०१६१	ग्रभिटी	हरभान ठगुन्ना	१३१६००।	संचालनमा रहेका	
३	भगाडि बहुउपयोगि योजना	२०७४	११८६५०२	ग्रभिटी	जसबिर ठगुन्ना	७९६६००।	संचालनमा रहेका	
४	खर्केनी बहुउपयोगि योजना	२०७४	७८३२५२	ग्रभिटी	जसमल ठगुन्ना	५५७०००।	संचालनमा रहेका	
५	सिपलरी काकडि गौडा खा.पा योजना	२०७५		ग्रभिटी	मानसिंह ठगुन्ना	२७५८००।	संचालनमा रहेका	
६	गुल्जर सुधारयिको पानी घट	२०७३	२९७९१३		करे टगुन्ना	०००	संचालनमा रहेका	
७	छिलछिले जाजरखोला खा.पा योजना	२०७५		ग्रभिटी	दिपक महारा	८५६००।	संचालनमा रहेका	
८	दुर्गेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	२०७४			मोहन भण्डारी	००	संचालनमा रहेका	
९	गडेनी मुस योजना	२०७६	५,९१३,६६९.७४	ग्रभिटी	विरसिंह बोहरा	०	संचालनमा रहेका	

१०	वाथी डाबरभिट्टा खा.पा योजना	२०७६	४,०७९,८९८.९८	गर्भिट्टि	डबल सिंह धामी	०	संचालनमा रहेका	
१२	पानी पुरन भरण पोखरी निर्माण योजना	२०७६			करे ठगुन्ना	००	संचालनमा रहेका	
१३	मार्मा सुधारीएको पानी घट्ट प्रबंधन उपभोक्ता समिति	२०७६			रतन सिंह ठगुन्ना	००	संचालनमा रहेका	
१४	सुधारिय को चुलो	२०७६			बिखमा ठगुन्ना	००	संचालनमा रहेका	

अनुसूची २.२ : गतवर्ष ०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु वांकीको अवस्था

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फछ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	फछ्यौट भइवांकी पेशकी/वेरुजु रकम रु	कैफीयत
		०	पेशकी वेरुजु फछ्यौट भई सकेको ।

अनुसूची २.३ : आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ माथपभएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु वांकीको अवस्था

आ.व.०७४।०७५ सम्मको पेशकी/वेरुजु रकममध्ये ०७५।०७६ मा फछ्यौट भई सो आ.व.को खुदवांकी रहेको पेशकी/वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थपभएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थपभएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु वांकी रकम रु	कैफीयत
०	०	०	

अनुसूची ३ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

ठाउँको अभाव भन्नु त एउटा बहाना मात्र रहेछ :

मार्मागाउँपालिका १ गुल्जर साविक गुल्जर ४ गडेनी (ऐरडा) : जगुवा महारा स्थायी बासिन्दा हुन उनि अहिले ७२ वर्ष पुगेको बताउँछन् । उनको छोरा बुहारी नाति नातनी नौ जनाको परिवार संख्या रहेकोछ ।

उनको घरमा(RVWRMP) कार्यक्रम लागु नहुन्जेल सम्म सौचालय निर्माण भएको थिएन खुल्लारूपमा जहापयो त्यहि दिसा पिसाब गर्ने गर्दैथे । जब २०७१ साल मा गुल्जर गा.वि.स ले खुल्ला दिसा मुक्तअभियान शुरु भयो त्यसबेला पनि सौचालय बनाउन ठाउँछैन भनि बनाउन मानेन जब अन्तिम चरण २०७१ साल मंसिर १९ गते अभियान को अन्तिम दिनमा आएर दवाव सृजना गरियो बाध्यभएर उनले मंसिर १९ गते बिहान गाउँका गाउँले ले उनको सौचालय गाई गोठमा बनाएर कार्यक्रम को घोषण गरिएको थियो ।

जगुवा महारा को घर बतावरण तथा ब्यातिगत सरसफाई को अवस्था पनि निकै नाजुक घरबारी व्यवस्थापन अथवा साग तरकारी लगाउने र खाने चलन तथा तरिका को कुनै चलन थिएन सुधारीय को चुलो को नामपनि सुनेको थिएन खानेपानी को नाममा असुरक्षित पाईप को प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो ।

त्यहिपनि घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । जब मार्मा गाउँपालिका (RVWRMP) तथा जनसहभागितामा आ.ब २०७५।०७६ मा निर्माण सम्पन्न गडेनी बहुउपयोगि योजना ले घर,घर मा पनी धाराको अवधारण ल्यायो जगुवा महारा त्यसै निर्माण क्रममा विभिन्न तालिम गोष्ठी ,प्रत्यक्ष घरभेट कार्यक्रम बाट प्रभावित भई सरसफाईको अवस्थामा निकै सुधार भएको सुरुका दिनमा सौचालय बनाउन ठाउँछैन भन्ने आज व्यवस्थित बाथरुम सहितको धारा, गोठको असुरक्षित सौचालय को ठाउँमा पक्की सौचालय ,सुधारीयको चुलो चाड. घुरिनखाडल गाउँ मा अरुको भन्दा राम्रो उल्लेखनिय प्रगति गरिएको छ ।

उहा भन्नु हुन्छ ठाउँको अभाव भन्नु त एउटा बहाना मात्र हुनेरहेछ यदि कुनपनि कामगर्नु पर्छ भने चेतना को विकास भयो भने हामीले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढेमा धेरै कुराहरु सम्भव हुनेरहेछ भन्ने कुरा आज जगुवा महारा गाउँका अरुमानिस लाई सम्झाउने गरेको पाईन्छ ।

तयार गर्ने

बासुदेव जोशी





समेत जडान भइ संचालनमा आइ महिलाहरुको कार्य बोझ पनि कम भएको छ । साथै यसले जिविकोपार्जन क्रियाकलापहरु पनि संचालन भइरहेका थियो जस अन्तरगत घरबारी व्यवस्थापन कृषक समुह गठन गरि घरबारी व्यवस्थापन तालिम संचालन भएको थियो जसमा म पनि सहभागी भएको थिए । त्यस पछि मैले ५ दिने स्थानिय श्रोत व्याक्ति तालिममा पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिए त्यसपछि गाउमा अन्य आय आर्जनका क्रियाकलापहरु पनि लागु हुन थाले प्लाष्टीक घर बनाउने कृषकहरु छनौट गरिए स्थानिय श्रोत साधन बाहेक ७० प्रतिशत कार्यक्रमको र ३० प्रतिशत उपभोक्ताको लगानी हुने गरि जम्मा नगद लगानी रु ८०००।००तिरि प्लाष्टीक घर बनाए । प्लाष्टीक घरको वरिपरिको करिब २ रोपनी जमिनमा मौसम अनुसारको तरकारी लगाउने गरेको छु । म लगायत अरु ५ जनाले पनि प्लाष्टीक घर बनाएका छन। मैले वर्षमा दुई पटक बाली लिने गरेको बर्षे मौसममा गोलभेडा र हिउदमा बेमौसमी काको,फर्सि,भण्टा,भेडेखुर्सानी,बन्दा काउली र ताजा तरकारी दैनिक पारीबगड,सेलबिसा,सिमार बजारमा बिक्रि गर्ने गरेको छु ।वर्षमा करिब १,१०,०००।००(अक्षरेपी एकलाख दश हजार)बन्दा बढि आमदानी गर्ने गरेको छु ।म लगायत मेरा घर परिवारका सदस्यहरु खुसियाली छाएको छ । म जस्तै अन्य प्लाष्टीक घर बनाउने कृषकहरुले पनि मनग्य आमदानी गर्ने गरेका छन ।यसै कार्यक्रम बाट टिकापुरमा ७ दिने केराको परिकार बनाउने तालिम पनि लिएको छु । उक्त तालिम साह्रै फलदायि भएको छ जसबाट केराबाट बन्ने परिकार बनाई आफ्नो घर परिवार सदस्य र अन्य गाउका छिमेकीहरुलाई र नया गाउमा आउने आगतुकहरुलाई पनि खुवाउने गरिएकोछ र बिस्तार बिस्तारै यसको परिकारहरु बनाई पारीबगड सिमार र लटिनाथ बजारमा ल्याउने र एउटा उद्योग नै बिस्तार गर्ने बिचार गरेको छु । अझ थप गाउमा प्लाष्टीक घर बनाउने घर परिवारको माग पनि बढदै गईरहेको छ । गाउका अन्य परिवारले पनि तरकारी तथा फलफुल खेती गर्दै आईरहेका छन भने अन्य घर परिवारका सदस्यहरु बाल बालिका,महिला र बुढाबुढीले पनि तरकारी उपभोग गरि कुपोषणमा सुधार हदै आईरहेको छ भने थोर थोरै बिक्रि बितरण गरि आय आमदानी पनि गरि रहेका छन । गाउमा सबै घरधुरीले खानेपानी योजनालाई दिगो राख्नका लागि नियमित मर्मत सम्भार कोष पनि उठाई रहेका छन ।यो कार्यक्रमले गाउका महिलाहरुलाई पनि बिभिन्न किसिमका जनचेतनामुलक क्रियाकलापहरु गरि रहेको छ । जसले गर्दा महिलाहरु सशक्तिकरण र स्वावलम्बी हदै गईरहेका छन । अझै यो गाउलाई नमना गाउ बनाउनमा

सहयोगको अपेक्षा गर्दछु साथै यि सबै क्रियाकलापहरु संचालन गर्नमा सामाजिक परिचालन, प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहयोग गर्नु हुने मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, वडा कार्यालय, अन्य संघ सस्था उपभोक्ता समिति, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाहरुमा हार्दिक धन्यवाद ।

अनुसूची ४ : भिजिबिलिटी

मार्मा गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित योजना हरुको भिजिबिलिटी मा हेर्दा निम्नानुसार को रहेको छ ।

- योजना हरुमा योजना जानकारी बोर्ड ।
- विभिन्न भिडीया मार्फत कार्यक्रम प्रसारण जस्तै: टिभी टुडे, सारथी मिडीया मार्फत भिडीयो निर्माण तथा पसारण ।
- विभिन्न मनाईएका दिवस हरु जस्तै: लैङ्गिक हिंसा, पानी दिवस, शौचालय दिवस, महिला दिवस, छाउ दिवस, सरसफाई सप्ताह आदी ।
- विभिन्न कार्यक्रमा बनाईएका ब्यानरहरु तथा पर्चा पम्पलेट ।
- विभिन्न सुचना तथा विभिन्न सयमा गरिने सुनुवाई हरु ।
- रेडीयो तथा पत्रपत्रिकामा प्रसारित सुचनाहरु जस्तै: कोटेशनका सुचनाहरु ।
- कार्यालयमा राखिएका विभिन्न कार्यक्रका फोटो तथा गोर्जी

SO Office establishment

Total sanitation tr

अनुसूची ५ : जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	दलित		जनजाती		अन्य		जम्मा		जम्मा
			महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	
१	बासू देब जोशी	FC	०	०	०	०	०	१	०	१	१
२	नन्दी ठगून्ना	SHP	०	०	०	०	१	०	१	०	१
३	मनिषा जोशी	SHP	०	०	०	०	१	०	१	०	१
४	विरभद्र जोशी	WRT	०	०	०	०	०	१	०	१	१
५	पूरन सिंह धामी	WRT	०	०	०	०	०	१	०	१	१
जम्मा			०	०	०	०	२	३	२	३	५
प्राविधिक सहयोग इकाई बाट											
१	सुरेन्द्र सिंह सामन्त	TF	०	०	०	०	०	०	०	१	१
२	मान सिंह ठगून्ना	LF	०	०	०	०	०	०	०	१	१
जम्मा			०	०	०	०	०	०	०	२	२
गाउँपालिका सहयोग इकाई बाट											
१	रमेश चन्द्र अवस्थी		०	०	०	०	०	०	०	१	१
जम्मा			०	०	०	०	०	०	०	१	१
कूल जम्मा			०	०	०	०	२	३	२	६	८

फोटो फिचर:

