

२०७७ श्रावण

मार्मा गाउँपालिका,
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को
वार्षिक
पगति पतिवेतन



मार्मा गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
लटिनाथ, दार्चुला



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
मार्मा गाउँपालिका सहयोग इकाई
लटिनाथ, दार्चुला

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७६सारांश को प्रगतिको ७७/.....	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश.....	Error! Bookmark not defined.
ख. भौतिक प्रगति सारांश.....	2
नतिजा १ खानेपानी:, सरसफाइ तथा स्वच्छता.....	2
नतिजा २ जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन:.....	5
नतिजा ३ प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:.....	6
नतिजा ४ क्षमता विकास:.....	7
आर्थिक वर्ष २०७६को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/.....	9
१. पृष्ठभूमि.....	9
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	10
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	17
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	18
५. नीति तर्जुमा.....	20
६. सहकार्य.....	20
७. आइपरेका समस्याहरु.....	20
अनुसूची १मा संचालित योजनाहरूको विवरणवयस आ:.....	21
अनुसूची २मा संचालित तालिमहरूको विवरणवयस आ:१.....	22
अनुसूची २वेरेजु बाँकीको अवस्था/ सम्मको पेशकी ०७६। २०७५गत वर्ष :२.....	26
अनुसूची २/२०७६ आर्थिक बर्ष :३.०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी बेरेजु बाँकीको अवस्था/.....	26
अनुसूची ३गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु:.....	27
अनुसूची ४भिजिविलिटी:.....	33
अनुसूची ५जनशक्ति विवरण:.....	33

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	मार्मा गाउँपालिका
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावन २०७६ देखि ३१ आषाढ २०७७ (16 th July 2019 to 16 th July 2020)

क. आर्थिक प्रगति सारांश

परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	पुँजीगत:	१६३२४०००	१६०९२५६९	१५८५०९४५	९७१०२
	कार्यक्रम / चालु:	८७९००००	८२७६२७३	८०९१२४७	९२०५१
स्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	जम्मा:	२५११४०००	२४३६८८४२	२३९४२९९२	९५३३
	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	७४६८७३९१५५	७२२८७६६	७२२८७६६	९६७९
	नेपाल सरकार	३७१४०००	३७१४०००	३४९९६४६	९४१२३
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२१४०००००	२०६५४८४२	२०४४२५४६	९५१५३
	जम्मा (WRDF):	३२५८२७३९१६	३१५९७६०८	३११७०९५८	
	उपभोक्ताको (Cash)	४२६५४८	४२६५४८		
	उपभोक्ताको (Kind)	८९४७९२१		७६३५०७६	
	जम्मा (उपभोक्ता):	९३७४४६९	४२६५४८	७६३५०७६	
	कुल जम्मा:	४१९५७२०८६	३२०२४९५६	३८८०६०३४	

क. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
संरचनाहरू (Schemes):			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	4	4	9

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)	1	1	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	2106	2106	4205
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	352	352	0
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	1	1	3
संस्थागत शौचालय (IPO)	0	0	
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरु:			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	३२०	३२०	८५८
चांग (घर संख्या)	३२०	३२०	८५८
अन्य (घर संख्या)			
गोठ सुधार		४०	३३७
अन्य सूचकांकहरु:			
घरभेट			
प्रथम पटक	२००	२५३	७००
दोस्रो पटक	२००	२२०	५३१
तेस्रो पटक	१००	१५६	३८८
चौथो पटक		१६९	२६९
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी आयोजना घोषणा	०	०	०
खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	१०२	१०२	१८५
School WASH (3 – Star model)			
१ - तारा पुगेको विद्यालय संख्या	०	०	०
२ - तारा पुगेको विद्यालय संख्या			१३
३ - तारा पुगेको विद्यालय संख्या			२७
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरु	६	६	३०

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	1	1	12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	0	0	0
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)	0	0	0
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	0	0	0
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)	0	0	0
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)			
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)	1	1	4
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	0	0	2361
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		368	
जीविकोपार्जन संरचना(पेलि हाउस) निर्माण (IPC र IPC*)	37	37	44
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)	0	3	soil cement tank
आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	11	11	35
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजिगरी)	7	7	24
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	285	285	980
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	1872	1862	6006
Advanced Livelihood			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	0 4 1 2 3	0 4 1 2 3	0 4 2 2 3

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

प्राविधिक (Agro-vet , VMW, MPN, LF, LRP , etc.) तालिममा सहभागी संख्या	0 7 6 0 3	0 7 6 0 3	0 7 8 20 7
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या	1	1	2 (chiuri& banana)
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	12	12	12 (chiuri& banana)
गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरू (संख्या)	2	2	5
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरूमा सहभागी संख्या	0	0	90
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरूमा सहभागी संख्या	50	50	110

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७६/७७ को लक्ष	आ.व. २०७६/७७ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या	0	0	457

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	0	0	2750
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या	2	2	25
सुधारिएको चुल्हो (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	761	761	5300
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरु	0	0	8
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	3	3	20
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरु	1	1	4

नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरुको बुँदागत सारांश:

- जनप्रतिनीधीज्यु हरूलाई योजना दिगोपना तथा वाटर बोर्ड को अवधारणा बारे जानकारी ।
- योजना दिगोपना तथा जलवायु अनुकूलन बारे जानकारी पाउनु तथा अनुकूलन सम्बन्धि क्रियाकलाप संचालन गर्नु प्लाष्टिक घर भित्र तरकारीउत्पादनमा जस्ता आदी बिषयमा जानकारी । जस्तै: मार्मा गाउँपालिकाले RVWRMP को सहयोगमा पोली हाउस निर्माण गर्नु, वडा नं १ ले RVWRMP सहयोगमा पोली हाउस खरिद गरि निर्माण गर्नु ।
- अहिले विश्व महामारको रूपमा फैलीएको कोभीड १९का बारेमा थाहा पाउनु तथा मास्क, सामाजिक दूरी सेनीटाईजरको प्रयोग बढ्नु ।
- खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको दिगोपना तथा आर्थिक विकासका लागी सहकारी अवधारणा को विकास तर्फ अगाडी बढ्नु । तथा खानेपानी तथा सरसफाईका योजना हरूलाई सहकारी मा दर्ता गर्न लगाउनु तथा सहकारीलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारको रूपमा लिनु ।
- योजना स्तरमा प्राविधीक तालिम मार्फत ७ जना दक्ष खानेपानीमा काम गर्ने जनशक्ति तयार हुनु ।
- ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाद्वारा मार्मा गाउँपालिका बाट २ जना महिला पूर्ण सरसफाई अर्थात मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि प्रशिक्षक स्वयंसेवक तयार हुन् ।
- यस आ.व.मा पनि मार्मा गाउँपालिका सरसफाई तथा कृषित तर्फका ३ जना स्थानीय श्रोतव्यक्ति दक्ष भई काम काजमा खटिई रहेका ।
- योजना स्तरमा विभीन्न किसिमका तयारी चरण देखी निर्माण पश्चात चरणका तालिम संचालन गरि योजना संचालन तथा

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

दिग्गजना बारे जानकारी पाउनु ।

● शिवालिङ्ग बचत तथा कृषि सहकारीलाई व्यवस्थापन तालिम मार्फत दक्ष बनाइएको ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरुको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरुको बृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरु (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP) राज्यको पुनर्सरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप अर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरु नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची द मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०४/२४ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरु तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरु मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरु, आइपरेका समस्याहरु लगायतका विषयहरुलाई विश्लेषण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये ९७ प्रतिशत रकम निकासा भै ९५१३३ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु २१४३५४०० रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु २१२२९६०० परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित रु ७४६८७३९५५ मध्ये रु ७२२८७६०० खर्च भएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९६.% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका ६ वटा भौतिक निर्माणखानेपानी तथा बहुउपयोगी तर्फका योजनाहरु मध्ये ४ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने २ वटा निर्माणाधिन योजनाहरु आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना”को कार्यान्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू:

- जलउपयोग गुरुयोजना गाउँपालिकाको गाउँ सभामा पेश गरि छलफल गरियो ।
- मार्मा गाउँपालिका द्वारा तयार पारिएको जल उपयोग गुरुयोजना अषाढ १० गतेको सम्पन्न गाउँ समावाट पारित भएको छ ।
- गुरुयोजनामा समावेश भएका योजना कार्यान्वयन गुरुयोजना प्राथमिकीकरण अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई योजना तथा अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन हुँदै आईरहेको छ ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरू:

- मार्मा गाउँपालिकामा जिबीकोपार्जन कार्यान्वयन योजना अनुसार पोलीहाउस निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
- लघु उद्यम अन्तर्गत अमला अचार तथा चिउरी मुल्य शृङ्खला, अध्ययन तथा कार्यान्वयन, घरबारी व्यवस्थापन तालिम तथा अन्य जिबीकोपार्जन तालिमहरू भई रहेका छन् । आयआर्जन तर्फ ओखर तथा किबी को विरुवा रोप्ने कार्य भई रहेको छ ।

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रूपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

यस आ.व.मा मार्मा गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ जम्मा सम्पन्न भउका छन् भने एउटा योजना आगामी वर्ष सम्पन्न हुने गरि संचालनमा रहेको छ । त्यसै गरि एउटा बहुउपयोगी योजना पनि आगामी आ.व.मा सम्पन्न हुने गरि संचालनमा रहेको छ । अन्य सरसफाई तथा जिबीकोपार्जन तर्फका आठ वटा योजनाहरू योजाहरू मध्ये ७वटा सम्पन्न गरि एयटा योजना चियरि प्रशोधन केन्द्र भवन निर्माण योजना आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने गरि संचालनमा रहि आएको छ ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगति प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरू	४	२१०६	४	२१०४	१००	१००
२	बहुउपयोगी योजनाहरू	०	०	०	०		
३	संस्थागत चर्पीहरू (संख्या)	१	३९९०	१	३९९०	१००	१००
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	२८५	१८६२	२८५	१८६२	१००	१००
५	सुधारिएको चुल्हो	०	०	०	०		

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	२	७६१	२	७६१	१००	१००
७	चिउरी प्रशोधन केन्द्र भवन	१	७९४	१	३१२	१००	३९
८	आकस्मिक मर्मत योजना	१	९०	१	९०	१००	१००
९	रिल कृषक समुह प्लाष्टिक घर निर्माण योजना	१	१६२	१	१६२	१००	१००
१०	पुर्ण सरसफाई संरचना निर्माण सार्वी र बार्कु	२	३१७	२	३१७	१००	१००

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	आयोजनाको नाम	आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता	बच्कोट खानेपानी तथा सरसफाई योजना	आरभिटी १३ वटा निर्माण सम्पन्न, २वटा डिसी सम्पन्न, ५ वटा भिसी निर्माण सम्पन्न, ९१ निजी धारा निर्माण सम्पन्न, १ वटा विद्यालय धारा निर्माण सम्पन्न, ५वटा ईन्टेक निर्माण सम्पन्न, ९वटा जक्सन निर्माण सम्पन्न, ९१वटा चाड निर्माण सम्पन्न, ९१ वटा फोहर फाल्ने खाडल निर्माण सम्पन्न।
		दुनी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	आरभिटी ८वटा निर्माण सम्पन्न, १वटा डिसी निर्माण सम्पन्न, ६८वटा निजी धारा निर्माण, २वटा विद्यालय धारा निर्माण, २वटा ईन्टेक निर्माण सम्पन्न, ९वटा जक्सन बक्स निर्माण सम्पन्न ८वटा अन्य संरचना निर्माण सम्पन्न, ६८ वटा चाड निर्माण, तथा ६८वटा फोहर फाल्ने खाडल निर्माण सम्पन्न।
		पल्टेखानी बार्कु खानेपानी तथा सरफाई योजना	आरभिटी ४ वटा निर्माण सम्पन्न, ५७ वटा निजी धारा निर्माण सम्पन्न, १वटा विद्यालय धारा निर्माण, २वटा ईन्टेक निर्माण सम्पन्न, ८ वटा जक्सन बक्स निर्माण सम्पन्न, ३वटा भिसी निर्माण सम्पन्न।
		माझधार खानेपानी तथा सरफाई योजना	आरभिटी ३ वटा निर्माण सम्पन्न, ७२वटा निजी धारा निर्माण, १वटा विद्यालय धारा निर्माण, ३८वटा ईन्टेक निर्माण सम्पन्न, ८ वटा जक्सन निर्माण सम्पन्न। १ वटा भिसी निर्माण सम्पन्न।
		पुर्ण सरसफाई संरचना निर्माण	माझधार शार्सीमा ५४वटा इन्सिनेटर निर्माण, ६३ वटा फोहर फाल्ने खाडल निर्माण, ६८ वटा चाड निर्माण, ८ बार्कुमा ९१ वटा चाड निर्माण, ९१ वटा फोहर फाल्ने खाडल निर्माण सम्पन्न।

२	जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	११ समुहका २८५ जनालाई घरबारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न, ^७ २ वटा समुहका १८० घरबारी पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न, ६जनालाई बहुउद्येश्य नर्सरी तालिम, अमला अचार तालिम १२ जनालाई, इसमुहका ६७ जना व्यवसायिक तरकारी खेती तालिम सम्पन्न । ६ समुहमा फलफुल विरुवा बितरण, ४० घरधुरीमा भकारो निर्माण, ३७ पोलीहाउस निर्माण सम्पन्न ।
३	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	खानेपानी योजनाहरूको मेन लाईनमा बृक्षारोपण, दुनी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको मुहानमा रिचार्ज पिट निर्माण, २ वटा सुधारिएको पानी घट्ट निर्माण सम्पन्न । अमिलो जातको २१०० विरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न ।
४	क्षमता विकास	जलवायु अनुकूलन तथा प्रकोप जोखीम न्यूनीकरण, योजना, योजना दिगोपना, ग्रामीण मर्मत संधार तालिम लगायत घरबारी आयआर्जन तालिमहरू आदी सम्पन्न । च्युरी मुल्य शृृद्धिला तालिम, वास बोर्ड अवधारणा बारे जानकारी । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा विद्यालय निरिक्षकहरूलाई कार्यक्रम तथा आगामी रणनीती बारे छलफल जस्ता क्रियाकलाप सम्पन्न गरिए ।

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकी लक्षीत उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड १९ ले पुर्ण सरसफाई का केही क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुन सकेनन् ।	
२		
३		
४		
५		
६		

२.३ क्षमता विकास

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

- योजना दिगोपना कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न ।
- CCA/DRR जलवायु अनुकूलन तथा दैविय प्रकोप न्युनीकरण तालिम संचालन भएका थिए ।
- वास बोर्ड सम्बन्धि तालिम सम्पन्न ।
- ३० जनालाई सहकारी व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।
- ७ जना लाई ग्रामीण मर्मत संभार तालिम सम्पन्न ।
- ३ जनालाई स्थानीय श्रोत व्यक्ति तालिम सम्पन्न ।
- २ जनालाई स्थानीय सरसफाई प्रशिक्षक तालिम सम्पन्न ।

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम	४९	३१	०	०	२२२	१२३	२७१	१५४
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	०	०	०	०	६	०	६	०
जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	५०	७	०	०	२९८	१०६	३४८	११३
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	०	०	०	०	३	०	३	०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यन्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	०	०	०
गाउँपालिकास्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१	१	०	०	२०	३०	२१	३१
ग्रामीण मर्मत सभार कार्यकर्ता तालिम	१	१	०	०	२	३	३	४
जम्मा:	१०१	४०	०	०	५५१	२६२	६५२	३०२
प्रतिशत	१५					८५	१००	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी

हासिल भएको छ ।

१. घरबारी: चालु आ.व.मा मार्मा गाउँपालिकामा ११ समुहमा तालिम दिई २८५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । यी घरधुरीहरूमा आआउनो समूह बनाएर तरकारी उत्पादन गरि रहेका छन् । साथै ७ वटा घरबारी समुहलाई पुर्तजी तालिम बाट १८१ घरधुरी लाभान्वित भका छन् । र समय समयमा विभीन्न किसिमका तालिम लिएर आफै उत्पादन गर्न सफल भएका छन् । साथै सरसफाइका क्रियाकलापहरु पनि संचालन गरि रहेका छन् ।

२. आयआर्जन:

- ❖ २७ जना व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने व्यवसायी उत्पादन ।
- ❖ २० जना बेमौषमी तरकारी खेती गर्ने दक्ष किसान तयार ,
- ❖ ३७ वटा पोलीहाउस निर्माण सम्पन्न ।
- ❖ ३७ वटा थोपा सिचाइ सहयोग सम्पन्न ।
- ❖ ६ वटा स्थापना भएका नर्सरी बाट गरी २७१२ (किबी १०० बोट, ओखर ४५० बोट, अमिलो जात २१६२ बोट) जती विरुवा रोपण ।
- ❖ २ वटा सुधारीएको पानी घट्ट निर्माण ।

३. सहकारी:

मार्मा गाउँपालिकामा शिवालिङ्ग बचत तथा कृषि सहकारी संस्थालाई स्थापना गरि उक्त सहकारी लाई सहकारी व्यवस्थापन तालिम दिई मार्मा गाउँपालिकाको सहकार्यमा चिउरी प्रशोधन व्यसाय संचालन गर्नका लागी पुर्व तयारी भजन निर्माण जस्ता बजारमा त्रचत तथा कृषि परिचालन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । सदृश्य तथा उपभोक्ता समिती दर्ता प्रकृया परि चलिरहेको छ ।

४. लघु उद्यम:

- अमला अचार तालिम सहयोग १२ घरधुरीले तालिम पाई करिब तिन क्वीन्टल जिति अमलाको अचार उत्पादन गरि विक्री वितरण ।
- चिउरी व्यवसाय प्रदर्ढन कार्यक्रम अन्तर्गत अहीले चलिरहेको सिजनमा च्यरीको वितु संकलन कार्य भई रहेको छ ।

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन:

- ३ जना स्थानीय श्रोत व्यक्ति तालिम प्रदान गरि कार्यक्रम सहजीकरण गरि रहेका ।
- २ जना सरसफाई सहजकर्ताहरूलाई ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना डेल्युरा मार्फत तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति ।

६. विरुवा प्रसारण :

- ७७ घरधुरीमा २१६२ बोट अमला जन्य विरुवा वितरण तथा राख्ने कार्य सम्पन्न ।
- १० घरधुरीमा १०० बोट किबी विरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न ।

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

- ४४ घरधुरीमा ४५० बोट ओखर बिरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न ।

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अधिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
1	३९	०	५५३	५९२	०	०	०	०	३९	०	५५३	५९२
2	०	०	०	०	०	०	६७	६७	०	०	६७	६७
3	०	०	०	०	५३	०	८३	१३६	५३	०	८३	१३६
4	६	०	९६	१०२	०	०	८२	८२	६	०	१७८	१८४
5	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
6	०	०	२५	२५		०	०	०	०	०	२५	२५
जम्मा	४५	०	६७४	७१९	५३	०	२३२	२८५	९६	०	९०६	१००४

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति						
क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	कैफियत
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	०	०	६७	६७	२० जूडे २० पडपडा, २७ रिल ३ अन्य

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

२	व्यवसायिक फलफूल खेती	६०	०	१२५	१८५	१० घरधूरि किबी र ओखर, १० घरधूरि ओखर मात्र, ८५ घरधूरि अमिलो जातको बिरुवा
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	१२	१२	अचार तालिम तथा लघु उद्यम तालिम प्राप्त
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	६	६	बांस, अमला, कोइराल, टांकी, अनार, इपि इपिल, बेल, बयर, अमिलो जातको बिउ सहयोग ।
५	एप्रोभेट	०	०	०	०	
जम्मा		६०	०	२१०	२७०	

तालिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.		परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम
	सूचकहरू	शिवालिग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या(समुह)	
क	सामुदायिक संस्था	7
ख	उपभोक्ता समिति	5
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	10
२	शेयर धनीहरूको संख्या	282
क	महिला	110
ख	पुरुष	172
३	कुल सम्पत्ती रु.	2036812
४	कुल ऋण लगानी रु	1846651
५	असूली दर	
६	खुद नाफा रु	93000
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	0

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

८	जगेडा कोष रु.	150000
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागी भएको संख्या
१.	बच्कोट खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	३
२.	दुनी खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	२	११
३.	माझधार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	२	१५
४.	पल्टेखानी बार्कु खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	२	२	१०
५.	कोटथला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना	१	१	९
६.	रिल बहूउपयोगी योजना	१	१	७
	जम्मा	९	९	५५

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्ने नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा	१६	१६	

तालिका ३.३: अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७६।०७।०३		
२	२०७६।०७।०४		
३	२०७६।०७।०५		
४	२०७७।०२।१६ देखी २० सम्म	<ul style="list-style-type: none"> नियमित बैठक बस्तु पर्ने । योजना व्यवस्थापनमा जोड नु पर्ने । खानेपानी सग सगै मर्मत सम्भारका ध्यान दिनु पर्ने । खानेपानी सित तरकारी फलफुल पनि लगाउदा अझै प्रभावकारी हुने । 	<ul style="list-style-type: none"> योजना व्यवस्थापनका लागी गाउँपालिकाले वास बोर्ड गरी सकेको छ । मर्मत सम्भार तथा योजना दिगेपना सम्बन्धि तालिम भइ रहेको नियमित बैठकको अभ्यास भइ रहेको । नियमित अनुगमन पनि सम्बन्धित वार्ड सदश्य तथा वार्ड अध्यक्ष बाट हुने गरेको ।
५	२०७७।०२।१२ देखी १३ सम्म		
६	२०७७।०२।१४ देखी १५ सम्म		
७	२०७७।०२।१०२ देखी ०३ सम्म		
८	२०७७।०२।०४ देखी ०६ सम्म		

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७६।०४।२६	कार्य सम्पादन मुल्याकन सम्पुरक कोष बिबिध ।
२	२०७६।०६।०८	थप जनशक्ति छनोट र व्यवस्थापन सहयोगी सस्था सम्झैता
३	२०७६।०७।२९	बिम्थी सिचाइ चन्दन पानी खानेपानी तथा सरफाइ योजना बच्कोट अन्तिम अनुगमन स्थानीय श्रोत व्यक्ति चुल्हो निर्माण मन्दर शैचालय बिद्यालय शैचालय वार्षिक कार्यक्रम
४	२०७६।०८।२६	पुर्ण सरसफाइ स्थनीय श्रोत व्यक्ति तालिम
५	२०७६।०९।१८	बार्षिक कार्यक्रम सन्सोधन
६	२०७६।०१०।२८	सहकारी सस्था छनोट र अवलेकन भ्रमण
७	२०७६।११।३०	च्युरी value chain अनुगमन
८	२०७७।०१।०७	कार्यक्रम सचालन अनुमती
९	२०७७।०१।२४	योजनाहरूको सार्बजनिक समिक्षा तथा covid 19 precaution
१०	२०७७।०२।२६	water Board गठन सम्बन्धमा बजेट खर्च अनुमति
११	२०७७।०३।३०	अकस्मिक योजना निर्माण प्रगती समिक्षा लटिनाथ मन्दिर शैचालय

RMSU तथा संयुक्त मासिक वैठक

१	२०७६।०४।२१	• तयारी चरणमा क्रियाकलाप सचालन सम्बन्धमा क्रमागत योजनाहरूको नियमितता सम्बन्धमा ।
२	२०७६।०५।३०	• अगामी मासिक कार्ययोजना सम्बन्धमा ।
३	२०७६।०७।२८	• भेन्डि ड मेसिन सञ्चालन सम्बन्धमा online data entry सम्बन्धमा POCO तालिम बिश्व चर्पी दिवस १६ दिने महिला हिसा सम्बन्धमा
४	२०७६।०८।२३	• प्रगती समिक्षा आगामी कार्य योजना
५	२०७६।१०।१८	• समिक्षा कार्ययोजना तोक्ने र बिदा सम्बन्धमा ।
६	२०७६।१।१२९	• समक्षा र कार्ययोजना
७	२०७६।१।२०४	• पानी दिवस सम्बन्धमा
८	२०७७।०।११५	• योजना सम्झौता फोटो सङ्कलन सार्बजनिक समिक्षा लक डाउनको नियम पालना
९	२०७७।०।२०५	• प्रगती समिक्षा शिर्षकमा रहेके बजेट सम्बन्धमा ।
१०	२०७७।०।३।०१	• गत महिनाको समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना ।
११	२०७७।०।३।२६	• यस आवाको समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना ।

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

५. नीति तर्जुमा

यस आ.व.मा मार्मा गाउँ पालिकाले तपसिल अनुसारका निती तयार पारी गाउँ सभा तथा गाउँ कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरेको छ।

१ मर्यादित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६

२ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७

सहकार्य

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु.(वा बराबर)
१	कर्षि शाखा	पोली हाउस निर्माण	अर्थिक सहकार्य	रु। २००००।००
२	जिल्ला घरेलु बिकास समिति दार्चुला	अचार उत्पादन तथा प्रशोधन	तालिम प्रदान	२५०००।००
३	स्वास्थ्य शाखा	बिश्व चर्पी दिवस	अर्थिक सहकार्य तथा प्राबिधिक	४०००।००

६. आइप्रेका समस्याहरू

तालिका ७.१: आइप्रेका समस्याहरू तथा समाधानका प्रयासहरू

क्र.सं.	समस्याहरू	समाधानका प्रयासहरू
१.	खानेपानी निर्माण गर्दा स्वस्फुर्त रुपमा Cash Contribution मा समश्या ।	गा.पा. तथा अन्य निकाय बाट पनि कार्यक्रम बारे प्रष्ट पार्न लगाइएको ।
२.	गाउँमा प्रयाप्त मिस्त्री को अभाव हुँदा सोचे अनुसारका संरचना निर्माणमा समश्या ।	बाहिरबाट मिस्त्री लगेर काम गर्नु पर्ने । स्थानीय मिस्त्री तयार पार्नु पर्ने ।
३.	कोभिड १९का कारण नमा सरसफाईयुक्त टोल निर्माणमा समश्या, सरसफाईमा उल्लेख्य सफलता हासिल हुन नसक्नु ।	लकडाउनमा पनि निरन्तर । तर भेला बैठक हरु गर्न सकिएन व्यक्तिगत भेटघाट मात्र हुनु ।
४.	कोभिड १९का कारण च्युरी मुल्य शृङ्खलामा लक्ष बमोजिमबो प्रगती हासिल हुन नसक्नु ।	
५	योजना निर्माण गर्दा सम्म मिहीनेतका साथ योजना सम्पन्न हुने तर निर्माण पश्चात प्रभावकारी रूपले ध्यान दिइएको देखीदैन	समय समयमा भक्भक्याउनु पर्ने । बैठक बसाल्न लगाउनु पर्ने ।

अनुसूची १: यस आवामा संचालित योजनाहरूको विवरण

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

सान खोला सुधारिएको पानीघट्ट	३	३२७५१६७४	३२७०००	३२७०००	१३००००	क्रमागत भई नजाने	०	१४४
जम्मा:		३२७५१६७४	३२७०००	३२७०००	१३००००		०	१४४
रिल प्लाष्टिक घर निर्माण येजना(I&II)								
रिल प्लाष्टिक घर निर्माण येजना -I&II)	३	१२५०७८५	१२३७३५७	१२३७३५७	१४९९६६	क्रमागत भई नजाने	०	१६३
		१२५०७८५	१२३७३५७	१२३७३५७	१४९९६६		०	१६३
पुर्ण सरसफाइ सरचना निर्माण येजना(शार्सी र बार्कु)								
पुर्ण सरसफाइ सरचना निर्माण येजना शार्सी र बार्कु	३१४	३७८७७५।३४	३४९६८१	३४९६८१	१२५६८१	क्रमागत भई नजाने	०	७९४
		३७८७७५	३४९६८१	३४९६८१	१२५६८१		०	७९४
चित्रि प्रशोधन केन्द्र भवन निर्माण योजना								
चित्रि प्रशोधन केन्द्र भवन निर्माण योजना	२	११५६५४६।५२	७४२५००	७४२५००	३६०००	क्रमागत भई जाने	४०००००	०
		११५६५४७	७४२५००	७४२५००	३६०००		४०००००	०
मार्मली अचार उत्पादन तथा प्रशोधन समुह								
मार्मली अचार उत्पादन तथा प्रशोधन समुह	२	१३०७५०	१३०७५०	१३०७५०	७८७५०	क्रमागत भई नजाने	०	६८
जम्मा:		३६७७०२४६	३०५६८५४५	२६७०९५६५	८५०८४४१		३३०००००	७२६९

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिम को अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा
---------	----------------------	---------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	-------

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम

1	उ स अभियुक्ति करण	4	1	1	0	0	0	0	6	5	11
2	उ स GESI तालिम	4	1	1	0	0	0	0	6	5	11
3	घरबारी व्यवस्थावन तालिम	4	1	1	0	0	0	0	6	5	11
4	लेखा व्यवस्थापन तालिम	4	1	1	0	0	0	0	6	5	11
6	CCA /DRR तालिम	4	1	1	0	0	0	0	6	4	10
7	CAP तालिम	4	1	1	0	0	0	0	6	4	10
8	निर्माण पुर्वको गोष्ठि	4	1	1	0	0	0	0	6	4	10
9	लेखा पुनर्ताजगी तालिम	4	1	1	0	0	0	0	6	5	11
10	उ स अभियुक्ति करण	3	1	2	5	3	0	0	6	6	20
11	उ स GESI तालिम	3	1	2	5	3	0	0	6	6	20
12	घरबारी व्यवस्थावन तालिम	3	1	2	5	3	0	0	6	6	20
13	लेखा व्यवस्थापन तालिम	3	1	2	5	3	0	0	6	6	20
15	CCA /DRR तालिम	3	1	2	5	3	0	0	6	6	20
16	CAP तालिम	3	1	2	5	3	0	0	6	6	20
17	निर्माण पुर्वको गोष्ठि	3	1	2	5	3	0	0	6	6	20
18	लेखा पुनर्ताजगी तालिम	3	1	2	5	3	0	0	6	6	20
19	निर्माण अवधीको गोष्ठि	3	1	1	5	3	0	0	0	1	9
20	उ स अभियुक्ति करण	6	1	1	0	0	0	0	6	5	11
21	उ स GESI तालिम	6	1	1	0	0	0	0	6	5	11
22	घरबारी व्यवस्थावन तालिम	6	1	1	0	0	0	0	6	5	11
23	आमा धारा समुह तालिम	1	1	3	3	0	0	0	81	0	84
24	O&M / WSP तालिम	1	3	2	0	1	0	0	24	14	39
25	उपभोक्ता समिती व्यवस्थापन तालिम	4	3	1	0	0	0	0	2	3	5
26	उपभोक्ता समिती व्यवस्थापन तालिम	3	3	2	1	3	0	0	1	5	10
जम्मा					49	31	0	0	222	123	425

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

सरसफाइ, स्वच्छता, महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु

मर्यादित महिनावारी प्रसंशक्क प्रशिक्षण तालिम		३	१	०	०	०	०	६	०	६
जम्मा				०	०	०	०	६	०	६

जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु

घरबारी व्यवस्थापन तालिम	२	१	३	०	०	०	०	६४	३	६७
घरबारी व्यवस्थापन तालिम	३	३	५	४९	६	०	०	७४	८	१३७
घरबारी व्यवस्थापन तालिम	४	४	३	०	०	०	०	८१	०	८१
सहकारी व्यवस्थापन तालिम	२	५	१	०	०	०	०	१४	१६	३०
सहकारी संस्था परामिकारीका लागी १ दिने कार्यशाला गोष्ठि		१	१	१	१	०	०	५	१३	२०
बशुउद्येश्य नसरी नाइके तालिम	गा.पा	३	१	०	०	०	०	०	६	६
च्यारी मूल्य शृङ् खला विकास रणनीतिक तालिम	गा.पा	२	१	०	०	०	०	९	२८	३७
अमला जन्य परिकार निर्माण तालिम	२	३	१	०	०	०	०	५	७	१२
व्यवसायीक तरकारी खेती पुनर्तज्जगी तालिम	४	२	१	०	०	०	०	१४	६	२०
बेमौमी तरकारी खेती तालिम	१	३	१	०	०	०	०	१५	५	२०
व्यवसायीक तरकारी खेती पुनर्तज्जगी तालिम	३	३	१	०	०	०	०	१४	१३	२७
स्थानीय श्रोत व्यक्ति तालिम		५	१	०	०	०	०	३	०	३
जिवीकोपार्जन प्रबर्द्धक तालिम		३	१	०	०	०	०	०	१	१
जम्मा				५०	७	०	०	२९८	१०६	४६१

स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु



मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

1	ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता तालिम	३	14 days	1	१	१	०	०	२	३	७
	जम्मा				१	१	०	०	२	३	७
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू											
नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू											
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू											
1	मर्यादित महिनावारी प्रशिक्षक तालिम		३	१	०	०	०	०	६	०	६
2	जलवायु अनुकूलन तालिम तथा दैवीय प्रकोप न्युनीकरण तालिम		२	१	०	०	०	०	४	१६	२०
3	योजना दिगोपना तालिम		२	१	१	१	०	०	१०	१४	२६
	जम्मा				१	१	०	०	२०	३०	५२

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५।०७६ सम्मको पेशकी, वेरुजु बाँकीको अवस्था

कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल पेशकी/वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी/वेरुजु रकम रु
०	०	०	०

अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी/वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी/वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी/वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५।०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
६,२१,५२१००	अडिट गर्न बाँकी	६,२१,५२१००	

अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

दुनी गाउँको मुहार फेरिएको अवस्था

नेपालको दुर्गम जिल्ला दार्चुलाको पनि एकदमै भौगोलिक हिसाबले दुरदराजमा रहेको दुनी गाउँ मार्मा र डिलाशैनी गाउँपालिकाको विचमा पद्धर्ष । यो गाउँ भौगोलिक विकटता रहेकोले विकास निर्माणमा काम गर्ने निकायहरु पनि न्यनु देखिन्छन् । उक्त गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो तथा विद्युत को विकासमा पछाडी रहेको देखिन्छ । यस गाउँमा पानीको मुहान १६ किलोमिटर जति टाढा रहेको छ । यो ठाउँ धेरै उचाइमा रहेको छ । यो गाउँ जंगलको विचमा पर्ने खेतीयोग्य जमीन रहेको र पहिलेका मानिसहरु यो ठाउँमा वर्षायाममा गाईभैसी, बाखा चराउन जाने ठाउँको सुविधा भएको ठाउँको रूपमा प्रख्यात रहेको छ ।

मानिसहरुको मुख्य पेसा गाईभैसी, बाखा
पालन गरी घिउ, खसी बोका उत्पादन
गरी बिक्री गर्ने चलन अझै देखिन्छ ।
यहा घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने
काठ पनि प्रयाप्त मात्रामा पाइन्छ ।

यहाको मुख्य उत्पादन आलु हो भने
अवको जीवनयापनको विकल्पमा समेत
दुनी गाउँलाई रोजेका छन् किनकी जमीन सानो
जनसंख्या बढौं गएकाले तल्लो भेगमा जीवनयापन
भएको हुनाले पनि यो भुभाग महत्वपूर्ण देखिन्छ । यहाको
खुल्ला खाली, पोखरी, काठको डुड, ठुला रुखहरुको खोक्रोमा जम्मा भएको
पानी, घरको छतमा भरिएको पानी प्रयोग गर्ने गरेका थिए भने पानीको
भण्डारण पनि उक्त काठमै गरी पशुपालनलाई नै प्रयोग गर्ने गरेका थिए

तर आ.व. २०७६/०७७ को मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन पारयाजना र डिलाशैना



मिली लकडाउनको बेला पनि समयमै योजना सम्पन्न गरे । उक्त खानेपानी तथा सरसफाई योजनाबाट २

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

वटा विद्यालयका १९० जना छात्रछात्रा शिक्षकहरूलाई पानीको सुविधा उपलब्ध भएको छ । हाल आएर ८७ घरपरिवारका १११ जना सदस्य सहभागी हुने गरी ३ वटा घरबारी व्यवस्थापन कृषक समुहमा आवद्ध भएका छन् । प्रत्येक घरधुरी ले आपनो घरमा बर्षे तरकारी बन्दा कउली , रायो मुला, भन्टा, खुर्शानी लगाएका छन् भने फलफुलका विरुवाहरूमा मौसम , कागती , चुक र डालेघासका विरुवाहरू रोपेका छन् । उक्त समुहहरूमा मासिक बैठक बसी मासिक रूपमा बचत गर्ने गरेका छन् । साथै सरसफाइको क्षेत्रमा ६८ वटा चारां, ६८ वटा फोहोर खाल्डो निर्माण भएको अवस्था छ । जसले गर्दा त्यहाका बुढापाका तथा महिला एकदमै खुशी भएका छन् । मार्मा गाउँपालिका , डिलाशैनी गाउँपालिका तथा ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनालाई एकदम धन्यवाद दिएको अवस्था छ ।

त्यहाका मानिसहरूले उक्त योजनालाई नमुना रूपमा संचालन गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरेका छन् । त्यसका लागि कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने , ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता नियुक्त गरी परिचालन गर्ने तथा अन्य पुर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँ बनाउने ध्येय समेत त्यहाका मानिसहरूको सोचाई रहेको छ ।

थप आम्दानीको बाटो बहुउद्देश्य नसरी

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

मेरो नाम देब सिह धामी हो मेरो उमेर ४२ बर्ष भयो मेरो घर दार्चुला जिल्ला को एकदम बिकट क्षेत्र मार्मा गाउँपालिका वडा नं.४ हणे टोलमा पर्दछ । मेरो घरमा ७ जनाको परिवार छ । मर मेरो परिवारको जीवन निर्बाह गर्नको लागी ४ रोपनी जति जमिन छ ।



यो जमिनले मेरो परिवारलाई आज्ञानो उत्पादनले छ महिना मात्र खानलाई पगदछ । अरु बाकी ६ महिनाको लागी दैनिक ज्यालादारी गर्नु पर्दछ । ज्यालादारीको लागी प्रत्येक बर्ष ४,५ महिना भारत जानु पर्दछ भने २,३ महिना स्थानिय ठाउ पारीबगड, सिमार, लटिनाथ, गाउँघरमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गरेको थिए । पहिले तरकारी र फलफुल खाने तथा लगाउने गरेका थिएनौ आफै उम्मने

प्राकृतिक रूपमा उम्मेका मात्र हुन्थे र त्यही फल मात्र खाने चलन थियो । हाल आएर जब हाम्रो देशमा नया संरचना संगै हाम्रो गाउँमा पनि मार्मा गाउँपालिका र ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना लागु भयो र बिभिन्न किसिमका कियाकलापहरु संचालन भयो जसमा खानेपानी तथा सर सफाइ, जिविकोपार्जन, जलवायु मैत्री र क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कामहरु शुरू भए र जिविकोपार्जन कियाकलाप अन्तरगत ५ दिने बहुउद्योग्य नर्सरी नाइके तालिम संचालन भयो । जसमा मार्मा गापा

वडा नं ४ बाट मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिए । त्यो तालिममा फलफुल तथा तरकारी डाले घास तथा बन नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रविधिको बारेमा सिकेको थिए । र तालिम पश्चात थोरै बिउ बिजन पनि उपलब्ध भएको थियो । जसमा मैले मौसम गत बर्ष ओखर ३००, सुन्तला ४००, मौसम ५००, कागती २००, अमिलो १०० जम्मा गरी १५०० बिरुवा बिक्रि गरि जम्मा रु. ३०,०००१०० (अक्षेरेपी तिस हजार मात्र) र तरकारीको बेर्ना र तरकारीमा बन्दा, काउली, रायो मुला, प्याज, धनिया लसुन काको फर्सि उत्पादन गरि जम्मा रु. ५६०००१०० को बिक्रि गरेको छु । जम्मा फलफुल र तरकारी बिक्रि गरि बार्षिक रु. ८६,०००१०० अक्षेरेपी छ्यासि हजार आम्दानी गरेको थिए । यसपाली भने मेरो नर्सरीमा मौसमी १८००, सुन्तला १२००, कागती ३००, अमिलो १०००, र ओखर १०० गरि जम्मा ४४०० बिरुवा रहेका छन् । जस मध्ये ९०० बिरुवा बिक्रि



मार्मा गाउँपालिका,ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन(२०७६/७७)

भइसकेका छन् । जसबाट २६,०००१०० आम्दानी भइसकेको छ । यो आम्दानी बाट बाल बच्चाको विद्यालयको शुल्क तिर्ने, कापी कलम तथा लुगाफाटोमा खर्च गरि रहेको छु । र यि बिरुवा मार्मा गापाको १,२,३ र ४ वडा र अपिहिमालमा समेत बिक्रि भएका छन् भने अब बाकी बिरुवाहरु पनि बर्षे मौसमको बिरुवा पनि बिक्रि बितरण गर्नमा सहयोग गर्नु हूनेछ भन्ने आशा लिएको र यस बर्षको आम्दानी गत बर्षका भन्दा बढि नै हुने अपेक्षा गरेको छु ।आउदा बर्षहरुमा समेत यो पेशालाई आत्म साथ गरि निरन्तरता दिने छु र आजनै गाउँ ठाउमा बिरुवा उपलब्ध गराउने छु फलफुल तरकारी तथा डाले घासका बिरुवा पनि छन्। आज भोली तरकारी नसरी उत्पादन देखि लिएर बिक्रि बितरण सम्म मेरो घर परिवारका अन्य सदस्यले समेत सधाउने गरेका छन् । यो तालिम पश्चात मैले भारतमा ज्याला मजदुरीको लागी गएको छैन र अबका बर्षहरुमा पनि जाने छैन । आजनै बारीमा उत्पादन भएको तरकारी बाल बच्चा र आमा बुबाले पनि तरकारी उपभोग गरि कुपोषणमा न्यनीकरण हैदै आईरहेको छ भने थोरै बिक्रि बितरण गरि आय आम्दानी पनि गरि रहेका छन्। मेरो छोरा छोरी लाई स्कुल खर्च पनि भइरहेको छ घरमा खानको लागी खाध्यान्न लगायत अन्य खर्च चलाउन पनि सजिलो भइ रहेको छ । यो कार्यक्रमले लागू भए पछि मैले पनि नया प्रविधि ज्ञान सिप सिक्ने मौका पाए भने पहिले फलफुलका बिरुवा किन्नको लागी बाहिर गाउँ तथा जिल्ला जानु पनै अवस्था थियो भने हाल आजनै गाउँमा उत्पादन गरि बिक्रि बितरण भइ रहेको छ ।सबै कियाकलापहरु संचालन गर्नमा सामाजिक परिचालन, प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहयोग गर्नु हुने मार्मा गाउँपालिका,ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना,वडा कार्यालय,कृषि शाखा ,अन्य संघ सस्था अन्य सरोकारवालाहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्याक्त गर्दछु ।

गरीब को सहारा बन्यो परियोजना

मार्मागाउँपालिका ३ साविक लटिनाथ ६ उबावन (सासी) : स्थायी बासिन्दा हुन उनको नाम तुला ओड उनि अहिले ७६ वर्ष पुगेको बताउछन् । उनका छोरी ४ आफु १ जनाको गरि ५ परिवार संख्या रहको छ ।



आफुबाट भएको र गाउमा सामाजिक रूपमा अपहेलित हुनु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै शारिरीक, आर्थिक अवस्था कै कारण सौचालय बन्न नसकेको उहाको भनाइ छ ।

उनको घरमा (RWWRMP) कार्यक्रम लागु नहुन्जेल सम्म सौचालय निर्माण भएको थिएन खुल्लारूपमा जहापयो त्यहि दिसा पिसाब गर्ने गर्दैर्थे । जब २०७६ साल भाद्र २४ बाट माझधार खापा तथा सरसफाई योजना उपभोक्ता समिति गठन गरी खुल्ला दिसा पिसाब गर्ने घरधुरी छनौटमा तुला ओडले आफनो कमिकमजोरी स्विकार्दै आफनो यथार्थ अवस्था को बारेमा जानकारी गराउदै गहभरी आसु भार्दै दुहुरा छोरी हरु को सहरामा बाचेको छ लाउन खान केहि छैन गाउका मान्छेबाट मागेर नै गुजारा चलेको छ ।

१ खुल्ला रूपमा दिसा पिसाब आफुबाट भएको र गाउका सामाजिक रूपमा अपहेलित हुनु परेको गाउका मनिसले पटक पटक दबाव दिन थाले तर पनि मैले शौचालय बनाउन सकेन गाउका तथा अन्य गाउका मनिस बाट गाली मात्र पाइने भयो । जब साविकको लटिनाथ गाविस खुल्ला दिसा मुक्तअभियान शुरु भयो त्यसबेला आर्थिक तथा शारिरीक अवस्था कै कारण शौचालय बनेन । अन्तिम चरण २०७३ साल मंसिर २७ गते अभियान को अन्तिम दिनमा आएर दबाव सृजना गरियो बाध्य भएर मंसिर २७ गते विहान गाउका गाउले ले उनको सौचालय सिस्नोको भाडिमा बनाएर कार्यक्रम को घोषण गरिएको थियो उनको भनाइ छा ।





हाल मार्मा गाउँपालिका ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोग मा मार्मा गा.पा जनप्रतिनिधि हरु को तर्फ बाट तथा पुर्ण सरसफाई प्रबर्धनात्मक अभियान अन्तरगत रु ३२०००१०० बराबर नगद मार्मा गा.पा RMPMC को निर्णय अनुसार र ३७०० बराबर श्रम सहयोग मा सम्पन्न गरियो । माभधार खानेपानी तथा सरसफाई योजनाका अध्यक्ष गोबडे कामी को सयोजकत्वमा आवश्यक काठगिट्टी, योजना क्षेत्रका २३ परिवारको सहयोग रहेको थियो ।

अबस्था पनि निकै नाजुक घरबारी व्यवस्थापन अथवा साग तरकारी लगाउने र खाने चलन तथा तरिका को कुनै चलन थिएन सुधारीएको चुलो को नाम पनि सुनेको थिएन खानेपानी को नाममा असुरक्षित पानी को प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो । त्यहि पनि घण्टौ कुनूपर्ने अबस्था थियो । जब मार्मा गाउँपालिका (RVWRMP) तथा जनसहभागितामा आ.व २०७६/०७७ मा निर्माण सम्पन्न माभधार खा.पा तथा सरसफाई योजनाले घरघर मा पानी धाराको अवधारणा ल्यायो । तला ओड त्यसै निर्माण क्रममा विभिन्न तालिम गोष्ठी प्रत्यक्ष घरभेट कार्यक्रम बाट प्रभावित भई सरसफाईको अबस्थामा निकै सुधार भएको सुरुका दिनमा शौचालय बनाउन विभिन्न अबस्थाले साथ नपाएता पनि आज व्यवस्थीत पक्की शौचालय निर्माण भएको व्यवस्थित पनी धारा, सिस्नोको भाडिको असुरक्षित शौचालय को ठाउमा पक्की सौचालय सुधारीएको चुल्हो चाड, घुरिन खाडल फोहर जलाउने इन्सिनेटर गाउ मा अरुको भन्दा राम्रो उल्लेखनीय प्रगति गरिएको छ । केहि काहिबाट आम्दानी भएपनि औषधि उपचारमा नै सकिन्थ्यो। नभए अधारो मा पनि औषधि किनेर खाइन्थ्यो। आज कार्यक्रम चलेको ९ महिना सम्म केहि विराम भएको छैन ।

उहाँ भन्नु हुन्छ म यो संस्था कामगर्ने कर्मचारी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मलाई यसरी समाजिक रूपमा बतावरणिय तथा व्यक्तिगत कुनैपनि कामगर्नु पर्द्द भने चेतना को विकास भयो भने हामीले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढेमा धेरै कुराहरु सम्भव हुने रहेछ भन्ने कुरा आज तुला ओड गाउँका अरु मानिस लाई सम्झाउने गरेको पाईन्छ ।

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

क्र. सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	इलेक्ट्रनिक निर्माण तथा प्रिन्ट		योजना दिगोपना, पुर्ण सरसफाई, कोभिड १९, हात धुने तरिका
२	योजना हरुमा योजना जानकारी बोर्ड।	नियमित	योजना सम्बन्धी जनकारी
३	विभीन्न भिडीया मार्फत कार्यक्रम प्रसारण जस्तै: टिभी टुडे, सारथी मिडीया मार्फत भिडीयो निर्माण तथा पसारण।		
४	विभीन्न मनाईएका दिवस हरु जस्तै: लैड. गीक हिंसा, पानी दिवस, शौचालय दिवस, महिला दिवस, छाउ दिवस, सरसफार्य सप्ताह आदी।		
५	विभीन्न कार्यक्रमा बनाईएका व्यानरहरु तथा पर्चा पम्पलेट।		
६	विभीन्न सुचना तथा विभीन्न समयमा गरिने सुनुवाई हरु।	नियमित	योजना सम्बन्धी जनकारी
७	रेडीयो तथा पत्रपत्रिकामा प्रसारित सुचनाहरु जस्तै: कोटेशनका सुचनाहरु।		
८	कार्यालय तथा गाउँपालिका सभा हलमा राखिएका विभीन्न कार्यक्रमका फोटो तथा गोजी		

अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:			
१	रमेश चन्द्र अवस्थी	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना दार्चुला	गाउँपालिका जलश्रोत अधिकृत	१२
२	सुरेन्द्र सामन्त	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना दार्चुला	प्राविधिक सहजकर्ता	१२

मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७६/७७)

३	मान सिह ठगुन्ना	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	१२
४	मधु ठगुन्ना	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	१२
५	निर्मला धामी	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	१२
६	प्रतिक्षा ठगुन्ना	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	१२
ख.	सहयोगी संस्था अन्तर्गत रहने			
१	बासू देब जोशी	मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना (CRDS-Nepal)	फिल्ड संयोजक	१२
२	विरेन्द्र सिंह ठगुन्ना	मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना (CRDS-Nepal)	सब ईन्जीनियर	९
३	नन्दी ठगुन्ना	मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना (CRDS-Nepal)	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	१२
४	करन सिंह भण्डारी	मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना (CRDS-Nepal)	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्द्धक	९
५	दिनेश सिंह धामी	मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना (CRDS-Nepal)	जिबीकोपार्जन प्रबर्द्धक	९
६	बिरभद्र जोशी	मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना (CRDS-Nepal)	जलश्रोत प्राविधिक	१२
७	राम बहादूर पाल	मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना (CRDS-Nepal)	जलश्रोत प्राविधिक	८
८	नव राज जोशी	मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना (CRDS-Nepal)	जलश्रोत प्राविधिक	३
९	धन सिंह कूवर	मार्मा गाउँपालिका ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना (CRDS-Nepal)	जलश्रोत प्राविधिक	५