

मार्मा गाउँपालिका,
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण

२०७८ श्रावण



आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को
वार्षिक
प्रगति प्रतिवेदन



मार्मा गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
लटिनाथ, दार्चुला



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
मार्मा गाउँपालिका सहयोग इकाई
लटिनाथ, दार्चुला

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २००७७/०७८ प्रगतिको सारांश को ७७/	2
क. आर्थिक प्रगति सारांश	2
ख. भौतिक प्रगति सारांश 3	
नतिजा १ खानेपानी :, सरसफाइ तथा स्वच्छता	3
नतिजा २ जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन :	4
नतिजा ३ प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण / जलवायु परिवर्तन अनुकुलन :	5
नतिजा ४ क्षमता विकास :	5
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७	7
१. पृष्ठभूमि	7
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	16
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	19
५. नीति तर्जुमा	22
६. सहकार्य	22
७. आइपरेका समस्याहरु	22
अनुसूची १ मा संचालित योजनाहरुको विवरण.व.यस आ :	23
अनुसूची २ मा संचालित तालिमहरुको विवरण.व.यस आ :१.	25
अनुसूची २ वेरुजु बाँकीको अवस्था / सम्मको पेशकी ०७।२०७५ गत वर्ष :२.	28
अनुसूची २/२०७६ आर्थिक वर्ष :३.०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी बेरुजु बाँकीको अवस्था /	28
अनुसूची ३ गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु :	29
अनुसूची ४ भिजिविलिटी :	33
अनुसूची ५ जनशक्ति विवरण :	33

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रगतिको सारांश

स्थानीय तहको नाम:	मार्मा गाउँपालिका				
परियोजनाको नाम:	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण				
प्रतिवेदनको समयावधि:	१ श्रावण २०७७ देखि ३१ आषाढ २०७८ (17 th July 2020 to 15 th July 2021)				
क. आर्थिक प्रगति सारांश					
परियोजनाको लागि यस आ.व. को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	पूँजीगत:	५३५९३.५५७	४८६६३.४०५	४८६६३.४०५	९१
	कार्यक्रम / चालु:	९१०८.४८३	९१०८.४८३	८५११.७६३	९३
	जम्मा:	६२७०२.०४३	५७७७१.८९१	५७१७५.१६८	
स्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु. हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	१९८०२.०४३	१४८७१.८९१	१४८७१.८९१	७५
	नेपाल सरकार	१८९००	१८९००	१८९००	१००
	दातृ निकाय (GoF / EU)	२४०००	२४०००	२३४०३.२७७	९८
	जम्मा (WRDF):	६२७०२.०४३	५७७७१.८९१	५७१७५.१६८	९१
	उपभोक्ताको (Cash)	६७१	६२४	६२४	९३
	उपभोक्ताको (Kind)	२०७८४	१८१२९	१८१२९	८७
	जम्मा (उपभोक्ता):	२१४५६	१८७५२	१८७५२	८७
	कुल जम्मा:	८४१५८	७६५२४	७५९२८	९०

ख. भौतिक प्रगति सारांश

नतिजा १: खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

क्षेत्र	आ.व. २०७७/७८ को लक्ष	आ.व. २०७७/७८ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
संरचनाहरू (Schemes):			
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	६	६	१५
खानेपानी आयोजनाको संख्या (IPO)		०	
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	२७०८	२७०८	६९१३
खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)		०	
संस्थागत शौचालय (IPC र IPC*)	४	४	७
संस्थागत शौचालय (IPO)		०	
सरसफाइ तथा स्वच्छता संरचनाहरू:			
हातधुने स्थान (घर संख्या)	५७९	५७९	१४३४
चांग (घर संख्या)	६४५	६४५	१५०३
इन्सिनेटर (घर संख्या)	१७६	१७६	१७६
जुट्यान (घर संख्या)	६४५	६४५	६४५
फोहर फाल्ने खाडल	३४६	३४६	३४६
गोठ सुधार			३३७
अन्य सूचकांकहरू:			
घरभेट			
प्रथम पटक	३५३	३५३	१०५३
दोस्रो पटक	३८६	३८६	९१७
तेस्रो पटक	१०६	१०६	४९४
चौथो पटक	२२१	२२१	४९८
पूर्ण सरसफाइयुक्त खानेपानी योजना घोषणा	२	२	२
खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पूर्ण सरसफाइयुक्त घर संख्या	४७९	४७९	१६८
School WASH (3 – Star model)			
१ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	३७	३७	३७
२ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	३	७	७
३ – तारा पुगेको विद्यालय संख्या	५	१	१
तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू:			
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि आयोजनास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	३	३	३३
खानेपानी, पानी गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न तालिम, गोष्ठी तथा अभियानहरू	३	३	१५

नतिजा २: जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

क्षेत्र	आ.व. २०७७/७८ को लक्ष	आ.व. २०७७/७८ को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)			
सिंचाई आयोजनाको संख्या (IPO)			
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)			
सिंचाई आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPC र IPC*)	3	3	७
बहुउपयोगी आयोजनाको संख्या (IPO)			
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPC र IPC*)	१५६४	१५६४	३९२५
बहुउपयोगी आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या (IPO)			
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPC र IPC*)	६०	६०	१०४
जीविकोपार्जन संरचना निर्माण (IPO)			
आधारभूत जीविकोपार्जन (घरवारी):			
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (नयाँ)	६	६	४१
घरवारी सम्बन्धि तालिम संख्या (पुनर्ताजगी)	९	९	३३
घरवारी तयार गरेका घर संख्या	१३४	१३४	११४४
घरवारीबाट लाभान्वित जनसंख्या	५५३	५५३	६५५९
Advanced Livelihood			
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिम संख्या	१ १ ० १ १	१ १ ० १ १	५ ८ २ ४ ४
प्राविधिक (Agro-vet, VMW, MPN, LF, LRP, etc.) तालिममा सहभागी संख्या	१ १९ ० १७ २	१ १९ ० १७ २	१ ४८ ८ ३७ ९
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायको संख्या	०	०	१
लघुउधम तथा कृषि व्यवसायमा सहभागी संख्या	०	०	१२
गोष्ठी तथा अभियानहरु:			
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)	३	३	३
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरु (संख्या)	५	५	१०
जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि समुदायस्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरुमा सहभागी संख्या	४३६	४३६	५२६

जीविकोपार्जन तथा सहकारी सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा सम्पन्न गोष्ठी तथा अभियानहरूमा सहभागी संख्या	१९०	१९०	३००
--	-----	-----	-----

नतिजा ३: जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण

क्षेत्र	आ.व. २०७७/७८को लक्ष	आ.व. २०७७/७८को उपलब्धि	Phase III को हालसम्मको उपलब्धि
सुधारिएको चुल्हो (ICS) निर्माण संख्या	७२७	७२७	११८४
सुधारिएको चुल्हो (ICS) बाट लाभान्वित जनसंख्या	३७८०	३७८०	६५३०
सुधारिएको पानी घट्ट (IWM) निर्माण संख्या	२०	२०	४५
सुधारिएको चुल्हो (IWM) बाट लाभान्वित जनसंख्या	२८१०	२८१०	८११०
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि भौतिक क्रियाकलापहरू	१	१	९
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि समुदायस्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरू	८	८	२८
जलवायु परिवर्तन अनुकुलन / प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गरिएको तालिम, गोष्ठीहरू	१	१	५

नतिजा ४: क्षमता विकास

क्षमता विकास सम्बन्धि क्रियाकलापहरूको बुँदागत सारांशः

- गाउँ पालिका स्तरमा लैंगिक तथा अपांगमैत्री योजना तर्जुमा गोष्ठी मार्फत ३३ जना योजना तर्जुमा प्रत्यक्ष रुपमा दक्ष भएका छन् भने अप्रत्यक्षमा रुपमा समुदाय पनि उक्त बिषयमा जानकारी रहेका छन्।
- पालिका स्तरमा संचालनमा रहेका योजनाहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि पालिकामा योजना दिगोपना सम्बन्धि गोष्ठीमा ५७ जना सहभागी भई दिगोपना सम्बन्धि जानकारी पाएका छन्। हाल खानेपानी तथा सरसफाइका योजनाहरू गाउँपालिका तथा सहकारीमा दर्ता भै रहेकाछन्। मर्मत सम्भार कार्यकर्ता परिचालन गरि रहेका छन्। मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम बाट यो आर्थिक वर्षमा मार्मा गाउँपालिकामा १९ जना दक्ष मर्मत सम्भार कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन्।
- पालिकास्तरमा पूर्ण सरसफाई तथा मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि TOT तालिमबाट ६ जना लाभान्वित भएका छन्।
- बिद्यालयबाट प्रधानाध्यापक, बिद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लगायत बालकलबबाट र समुदायबाट सहभागी ११८ जनाले बिद्यालय तीनतारे पद्धति तथा समुदाय पूर्ण सरसफाई घोषणाका लागि आवश्यक सूचकहरू तथा घोषणा गर्ने तरिका बारे स्पष्ट भई बस्ति तथा योजना सरसफाई र बिद्यालय तीनतारे घोषणा गरि रहेका छन्।
- बेमौसमी तरकारी खेति तालिम मार्फत ३९ जनाले पोलिहाउसमा बेमौषमी तरकारी खेति तालिम लिई उत्पादन गरि आमदानी गरि रहेका छन्।
- अहिले बिश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का बारेमा थाहा पाउनु का साथै मास्क, सेनिटाइजर, सामाजिक दुरी कायम गरि कार्यक्रम संचालन भई रहेका छन्।
- योजनास्तरमा बिभिन्न किसिमका तयारि चरण देखि निर्माण पश्चात चरणका तालिम मार्फत योजना दिगोपना बारे जानकारी तथा योजना संचालन गरि रहेका छन्।
- शिबालिंग बचत तथा ऋण सहकारीलाई सहकारी व्यवस्थापन तालिम मार्फत व्यवस्थित बनाइ चिउरी कम्पनि संचालन गरि रहेको छ।

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७७/७८)

- पालिकामा १४ जनाले सुधारिएको मातृभूमि चुल्हो निर्माण तालिम लिई दक्ष भएका छन् हाल उहाहरु गाउ गाउ गएर घरघरमा चुल्हो जडान गरि रहेका छन् । फलस्वरूप यस आर्थिक बर्षमा मात्र ७२७ सुधारिएको चुल्हो जडान भै सकेका छन् ।
- बस्ति बस्ती गाउ गाउ ले पूर्ण सरसफाईबारे जानकारी पाएर गाउ बस्ति योजना पूर्ण सरसफाई घोषणा गरि रहेकाछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलता पूर्वक निरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप अर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ । संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४।०४।२४ स्थानीय पूर्वाधार विभाग (साविक डोलीडार), यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विश्लेषण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये सबै रकम निकासा भै ९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रकम फ्रिज भएको छैन भने दातृ निकाय तर्फको रु ५,९६,७२३.०० (अक्षरेपी रु. पाँच लाख छयानब्बे हजार सात सय तेइस) परियोजना कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ । स्थानीय तहको विनियोजित रु. १,९८,०२,०४३.०० मध्ये रु. १,४८,७१,८९१.०० खर्च भएको छ । यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९१.९९% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ ।

तर्जुमा गरिएका ९ वटा भौतिक निर्माण खानेपानी तथा बहुउपयोगी योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । गाउँपालिका तर्फको कुल विनियोजित रकम मध्ये निकासा अपुग हुन गएको २ वटा सम्पन्न योजनाहरूको आगामी वर्ष मा भक्तानी हुने गरि जिम्मेवारी सारी गएका छन् ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१ “जलउपयोग गुरुयोजना / जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजना” को कार्यन्वयन प्रगति

२.१.१. जलउपयोग गुरुयोजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- मार्मा गाउँ पालिकाबाट तयार पारिएको जल उपयोग गुरु योजनामा उल्लेखित योजनाहरु प्राथमिकीकरण अनुसार योजनाहरु कार्यान्वयन हुदै आइ रहेका छन् । समय समय कार्यापालिकाबाट कार्यक्रमहरु अनुमोदन गरिएका छन् ।

२.१.२. जीविकोपार्जन कार्यन्वयन योजनाको कार्यन्वयन सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रगतिहरु:

- मार्मा गाउँपालिकामा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन योजना अनुसार पोलिहाउस निर्माण आरी टमाटर तथा काँक्रा खेति गरि रहेका छन् ।
- च्युरी मूल्य शृंखला अन्तर्गत साबुन निर्माण तथा चिउरी पेल्ले कार्य भै रहेको छ । र अमिलो जातको बिरुवा वितरण गरि रोप्ने कार्य भएको छ ।

२.२ भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ :

- यस आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तर्फ जम्मा ६ वटा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् ३ वटा बहु उपयोगी योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् जसमा ७४८९ जनसंख्या तथा १२२८ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । निजि धारा ६७९, सार्वजनिक धारा १, इन्टेक ३९, आर भी टि ३६ निर्माण गरिएका छन् । वितरण पाइप लाइन २७८२३ मिटर र मुख्य पाइप लाइन २४०४२ मिटर खन्ने पुर्ने कार्य गरि पानि संचालन गरिएको छ । १ वटा मुहान संरक्षण संरचना निर्माण गरिएको छ । र ६० वटा पोली हाउस निर्माण गरि तरकारी खेति गरिएको छ।

तालिका २.१: यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	६	२७०८	६	२७०८	१००	१००
२	बहु उपयोगी योजनाहरु	३	१५६४	३	१५६४	१००	१००
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	४	९३८	४	९३८	१००	१००
४	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या) मर्मत	२	६६०	२	६६०	१००	१००
५	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	६	१०८४	६	१०८४	१००	१००
६	रिलं मूस व्यवसायिक योजना अन्तर्गत पोली हाउस निर्माण	२०	१०७	२०	१०७	१००	१००
७	पडपडा पोली हाउस निर्माण	४०	२४६	४०	२४६	१००	१००

८	मुहान संरक्षण योजना	१	२२९	१	२२९	१००	१००
९	सुधारिएको चुल्हो	७२७	३७८०	७२७	३७८०	१००	१००
१०	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	२०	२०८६	२०	२०८६	१००	१००
११	चिउरी मूल्य शृंखला	१	२०१२	१	२०१२	१००	१००
१२	चिउरी संकलन केन्द्र	१	१६०	१	१६०	१००	१००

तालिका २.२: यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरू

क्र.सं.	क्षेत्र	योजनाको नाम	योजनाको संक्षिप्त विवरण
१	खानेपानी तथा सरसफाई	- दल्याड खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा १ - पारिबगड खानेपानी तथा सरसफाई मार्मा १ - हडे पडपडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा ४ - रोडाखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा २ - सिरानापानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा ६ - थाला कोठथाला खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा २	मार्मा १ को माथिल्लो ताकु बस्तीमा निर्मित यस योजनामा ५४ निजि धारा १.बिद्यालय धारा, ५७ चांग, जुठ्यान, २ RVT, र ३६ सुधारिएको सहित सम्पन्न भएको छ । शाखा पाइप लाइन २२८५ मिटर र मुख्य पाइप लाइन १९०३ मिटर रहेको छ । यस योजनामा ६८ निजि धारा, ६८.चांग, जुठ्यान, २ RVT १.सुधारिएको घट्ट, २५.सुधारिएको चुल्हो र अन्य संरचना सहित सम्पन्न भएको छ । शाखा पाइप लाइन ३२१२ मिटर र मुख्य पाइप लाइन १८९० मिटर रहेको छ । यस योजनामा ११० निजि धारा, ११० .चांग, जुठ्यान, ५ RVT, १ Intake, ७ .सुधारिएको घट्ट, ६५ .सुधारिएको चुल्हो र अन्य संरचना सहित सम्पन्न भएको छ । शाखा पाइप लाइन ४८४३ मिटर र मुख्य पाइप लाइन ६२६७ मिटर रहेको छ । यस योजनामा ६४ निजि धारा, ६४ चांग, जुठ्यान, ५ RVT, ७ इन्टेक १ सुधारिएको घट्ट, १६ सुधारिएको चुल्हो र अन्य संरचना सहित सम्पन्न भएको छ । शाखा पाइप लाइन ३०७३ मिटर र मुख्य पाइप लाइन २४९६ मिटर रहेको छ । यस योजनामा ५७ निजि धारा, ५७ चांग, जुठ्यान, ५ RVT, ५ इन्टेक ६ सुधारिएको घट्ट, अन्य संरचना सहित सम्पन्न भएको छ । शाखा पाइप लाइन २३५८ मिटर र मुख्य पाइप लाइन १६६२ मिटर रहेको छ । यस योजनामा ७९ निजि धारा, ७९ चांग, जुठ्यान, ५ RVT, २ इन्टेक र अन्य संरचना सहित सम्पन्न भएको छ । यस योजनामा ७३ निजि धारा, ७३ चांग, जुठ्यान, ३ RVT, ९ इन्टेक २ सुधारिएको घट्ट, ६५ सुधारिएको चुल्हो र अन्य संरचना

		- साङ्गडी बहुउपयोगी योजना मार्मा २ - बजानी बहुउपयोगी योजना मार्मा ३ - रिल बहुउपयोगी योजना मार्मा ३	सहित सम्पन्न भएको छ । शाखा पाइप लाइन ५०६८ मिटर र मुख्य पाइप लाइन २३१० मिटर रहेको छ । यस योजनामा ७३ निजि धारा, ७३ चांग, जुट्यान, ३ RVT, ९ इन्टेक ४ सुधारिएको घट्ट, ४४ सुधारिएको चुल्हो र अन्य संरचना सहित सम्पन्न भएको छ । शाखा पाइप लाइन ४३९० मिटर र मुख्य पाइप लाइन ४७९४ मिटर रहेको छ । यस योजनामा ५९ निजि धारा, ५९ चांग, जुट्यान, ५ RVT, २ इन्टेक, १ इन्टेक फिल्टर र अन्य संरचना सहित सम्पन्न भएको छ । शाखा पाइप लाइन २५९४ मिटर र मुख्य पाइप लाइन २७२० मिटर रहेको छ ।
२	जिविकोपार्जन	- च्युरी मूल्य शृंखला अन्तर्गतका क्रियाकलाप हरू मार्मा २ लामबागढ - च्युरी संकलन केन्द्र मार्मा ३ च्युरानी	लामबागढ मा च्युरी प्रसोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । च्युरी पेलाई गर्ने मेसिन ढुवानी तथा संचालन, साबुन बनाउने मेसिन, जेनेरेटर लगायत सामग्री पनि ढुवानी सम्पन्न तथा च्युरी तताउने भान्सा घर पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । मार्मा ३ च्युरानी तथा मार्मा ६ सरी बस्तीबाट च्युरी संकलन गरि भण्डारण गर्न च्युरानिमा एक कोठे संकलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
३	जलबायु अनुकुलन तथा दैबिय प्रकोप न्युनी करण	छोयामुल संरक्षण योजना मार्मा ३ च्युरानी	यस योजनामा मार्मा ३ च्युरानी बस्तीमा खानेपानी योजनाको मूल संरक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । जसमा २ वटा ढुंगे धारा निर्माण भएका छन् ।

तालिका २.३: लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धि हासिल हुन् नसक्नुको कारण ।	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति ।
१	बिश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले पूर्ण सरसफाई तथा तीनतारे बिद्यालय घोषणा हुन सकेन ।	आगामी दिनहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर भौतिक दुरी अपनाएर, मास्कको प्रयोग गरेर कार्यक्रम संचालन गरिनेछन ।
२	च्युरी मूल्य शृंखला अन्तर्गतको भ्रमण पनि रद्ध ।	आगामी आ.व. मा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ ।
३	च्युरी प्रशोधन का लागि अधिकतम क्षमता भएको मेसिन ल्याउन नसक्नु ।	उक्त मेसिन नेपाल नपाइने हुँदा बाहिरबाट ल्याउन देश बन्दा बन्दिले गर्दा ल्याउन सकिएन र बन्दा बन्दि खुले पछि मात्र ल्याउन सकिने ।

२.३ क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्।

- गाउँपालिकामा यस आ.व.मा १९ जना खानेपानी तथा सरसफाई योजना मर्मत गर्न सहयोग गर्न दक्ष मर्मत सम्भार कार्यकर्ता उत्पादन अग्रिएका छन्।
- १७ जना कृषि सम्बन्धि अगुवा कृषक को तालिम लिई घरबारी व्यवस्थापन समुहमा प्राविधिक सेवा दिई रहेका छन्।
- १ जनाले एग्रोभेट तालिम लिई बिउ बिजन को सेवा दिई रहेको।
- ३९ जनाले बेमौसमी तरकारी खेति तालिम लिई पोली हाउस भित्र टमाटर तथा काँक्रा खेति गरि रहेका छन्।
- २ जनाले स्थानीय श्रोत व्यक्ति तालिम लिई सेवा दिई रहेका छन्।
- प्रत्येक योजनाका उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिई योजना निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरि रहेका छन्।
- १४ जनालाई मातृभूमि सुधारिएको चुल्हो बनाउने तालिम मार्फत दक्ष बनाइएका छन्।
- ५ जनालाई ४२ दिने खानेपानी सरसफाइ प्राविधिक तालिम
- योजना निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धि ४२ दिने तालिम दिई सेवा दिई रहेका छन्। हाल सम्म गाउँपालिका ७२७ चुल्हो जडान भई सकेका छन्।
- स्थानीय प्याड बनाउने तालिमबाट बस्ती बस्तीमा आमा तथा महिलाहरूले र बिद्यालयहरूमा छात्राहरूले स्थानिय प्याड बनाउन जान्ने भएका छन्।
- शिक्षक तथा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू र बाल क्लबका बिध्यार्थीहरूले पूर्ण सरसफाई तथा तीनतारे पद्धतिका बारेमा जानकारी भएका छन्।
- ४६ जना व्यवसायीहरूले व्यवसायिक योजना निर्माण तालिम बाट नाभान्वित भएका छन्।
- ४० जना किसान सहभागीहरू व्यवसायिक तालिम लिए दक्ष बनेका छन्।
- १३५ जना सहभागी घरबारी व्यवस्थापन तालिम लिई लाभान्वित भएका छन्।

तालिका २.४: क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम								
१	उपभोक्ता समितिलाई परियोजना सम्बन्धि अभिमुखीकरण	१४	६	०	०	५७	५२	१२९
२	मर्मत सम्भार तथा पानि सुरक्षा योजना अभिमुखीकरण तालिम	१३	६	०	०	१०४	८७	२१०
३	घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण तालिम	१२	६	०	०	४३	३९	१००
४	उ स लाइ लेखा सम्बन्धि तालिम	१२	५	०	०	३७	३५	८९

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७७/७८)

५	सरसफाई स्वच्छता तथा सामाजिक समावेशिकरण तालिम	१२	६	०	०	४८	४३	१०९
६	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धि तालिम	३	५	०	०	११	२१	४०
७	निर्माण पुर्व गोष्ठी	१५	७	०	०	५६	५०	१२८
८	निर्माण अवधिको गोष्ठी	५	७	०	०	२८	२४	६४
९	सामुदायिक कार्ययोजना निर्माण तालिम	१२	५	०	०	३७	३५	८९
१०	लेखा पुनर्ताजगी तालिम	११	६	०	०	५८	५०	१२५
११	धारा आमा समुहलाई तालिम	३	०	०	०	८१	०	८४
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरु								
१	स्थानीय प्याड निर्माण तालिम	७	०	०	०	१८१	०	१८८
२	रिल र पाडा पाडा टोल पूर्ण सरसफाई घोषणा कार्यक्रम	२	५	०	०	८४	१५८	२४९
३	तपोवन मा बि पडपाडा तिन तारे बिद्यालय घोषणा	२	५	०	०	५१	१०६	१६४
४	तीनतारे बिद्यालय अवधारणा गोष्ठी	१	१	०	०	१६	१५	३३
५	तीनतारे बिद्यालय अवधारणा तथा पूर्ण सरसफाई अभिमुखीकरण तालिम	५२	१६	०	०	१९१	५०	३०९
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु								
१	आधारभूत घरबारी व्यवस्थापन तालिम	०	०	०	०	१२२	१३	१३५
२	घरबारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम	५०	४	०	०	१८६	१५	२५५
३	रिल मूस ब्यवायिक योइएजना तर्जुमा गोष्ठी	०	०	०	०	१७	२९	४६
४	बेमौसमी तरकारी खेति तालिम	०	०	०	०	२६	१३	३९
५	व्यवसायिक तरकारी खेति तालिम	०	०	०	०	२३	१७	४०
६	अगुवा कृषक तालिम	२	०	०	०	१५	०	१७
७	अमिलो जातको बिरुवा प्रसारण	२	१	०	०	५०	३९	९२
८	स्थानीय श्रोत व्यक्ति तालिम	०	०	०	०	२	०	२
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु								
१	ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	१	२	०	०	७	९	१९
२	सुधारिएको मातृभूमि चुल्हो निर्माण तालिम	१	१	०	०	६	६	१४
३	स्थानीय श्रोत व्यक्ति तालिम	०	०	०	०	२	०	२
४	जलश्रोत प्राविधिक तालिम (WSST)	०	०	०	०	२	३	५
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु								

नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु								
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु								
१	तीनतारे अवधारणा तथा लैंगिक तथा अपाङ्गता सम्बन्धि योजना तर्जुमा तालिमहरु	५५	४७	०	०	६८	७५	२४५
योजना दिगोपना सम्बन्धि तालिमहरु								
१	वास बोर्ड अभिमुखीकरण	०	०	०	०	७	२६	३३
२	गाउँपालिका स्तरीय योजना दिगोपना गोष्ठी	१	२	०	०	१	२७	३१
जम्मा		२८८	१४३	०	०	१६१७	१०३७	३०८५
प्रतिशत		९.३४	४.६४			५२.४१	३३.६१	

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४ जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी: १३५ घरधुरीले घरबारी व्यवस्थापन गरेको ।

२. आयआर्जन: ९९ जनाले पोली हाउस निर्माण गरि व्यवसायिक तरकारी खेति गरि रहेका । व्यवसायिक फलफुल खेति बाट ९२ जना लाभान्वित भएका छन् ।

३. सहकारी: सहकारी व्यवस्थापन तालिम बाट. ९ जनाले तालिम लिई शिबलिंग बचत तथा ऋण सहकारी हाल व्यवस्थित भै कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

४. लघु उद्यम:

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: १७ जना अगुवा कृषक तालिम लिई घरबारी व्यवस्थापन समुहमा प्राविधिक सेवा दिई रहेका । १ जनाले एग्रोभेट तालिम लिई बिउ बिजन को सेवा दिई रहेको ।

तालिका २.५: घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				परियोजनाको तेस्रो चरणको कुल जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	३९	०	५५३	५९२	०	०	०	०	३९	०	५५३	५९२
२	०	०	६७	६७	०	०	२३	२३	०	०	९०	९०
३	५३	०	८३	१३६	०	०	६१	६१	५३	०	१४४	१९७
४	६	०	१७८	१८४	०	०	०	०	६	०	१७८	१८४
५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	०	०	२५	२५	०	०	५०	५०	०	०	७५	७५
जम्मा	९८	०	९०६	१००४	०	०	१३४	१३४	९८	०	१०४०	११३८

तालिका २.६: आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	१	०	९८	९९
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	३	०	८९	९२
३	लघुउद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	०	०
५	एग्रोभेट	०	०	१	१
जम्मा		४	०	१८८	१९२

तलिका २.७: सहकारी सम्बन्धी विवरणः

क्र.सं.	सूचकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम		
		शिवलिंग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्मा ६		
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	३७		
क	सामुदायिक संस्था	१७		
ख	उपभोक्ता समिति	१६		
ग	घरवारी व्यवस्थापन समुह	४		
२	शेयर धनीहरुको संख्या	४७६		
क	महिला	१९३		
ख	पुरुष	२६२		
३	कुल सम्पत्ती रु.	६४,३८,९००.००		
४	कुल ऋण लगानी रु	४५,२९,३६२.००		
५	असूली दर	१०७.२५		
६	खुद नाफा रु	७१३१९.००		
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	०		
८	जगेडा कोष रु.	२०४०४०.००		
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता			

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

तालिका ३.१: अनुगमन कार्यदलबाट योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

गाउँपालिकामा संचालन गरिएका योजनाहरूलाई चरण पद्धती अनुसार तथा आवश्यक परेको बेला समय समयमा अनुगमन गर्ने गरिन्छ | मार्मा गाउँपालिकामा सन्चालन गरिएका तपसिलका योजनाहरू तपसिल अनुसार अनुगमन गरिएका छन् र अन्य थप गरिएका अनुगमनका प्रतिवेदनहरूको संख्या यसमा समावेश गरिएका छैनन् |

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमन मा सहभागि भएको संख्या
१.	दल्याड खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा १	३	२	३
२.	पारिबगड खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा १	३	२	४
३.	हडे पडपडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा ४	३	३	५
४.	रोडाखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा ३	३	३	४
५.	सिरानपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा ६	३	२	२
६.	थालाकोठथला खानेपानी तथा सरसफाई योजना मार्मा २	३	३	३
७.	बजानी बहु उपयोगी योजना मार्मा ३	३	२	३
८.	सांगडी बहु उपयोगी योजना मार्मा २	३	३	५
९.	रिल बहुउपयोगी योजना मार्मा ३	३	३	३
१०.	च्युरी मूल्य शृंखला मार्मा २	३	२	५
११.	च्युरी संकलन केन्द्र च्युरानी मार्मा ३	३	२	०
१२.	लटिनाथ आ बि जुडे शौचालय निर्माण मार्मा १	३	२	०
	जम्मा			

तालिका ३.२: गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

गाउँपालिका तथा परियोजनाबाट माग भए बमोजिमका समय समयमा विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरू सोझै मेल तथा हतोहात पनि पठाइने गरिन्छन् । जुन मध्ये केहि प्रतिवेदनहरू निम्नानुसार पेश गरिएका छन् । यी प्रतिवेदनहरू मध्ये पनि चौमासिक प्रतिवेदन त्यति माग भएको हुदैन ।

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा			

तालिका ३.३: अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

परियोजनाको कार्य पद्धति अनुसार संचालित योजनाहरू तथा क्रियाकलापहरूको समय समयमा अनुगमन गरि सुझाव दिने गरेको छ । र उक्त सुझावहरू को पूर्ण पालना गरि कार्यान्वयन गरिएका छन् । अनुगमन टोलीबाट दिइएका सुझाव तथा कार्यान्वयन स्थिति तल टेबलमा दिइएको छ ।

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७७/०६/०९, २०७७/१२/०१, २०७८/०१/१३ हाडे पडपडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	- योजनाहरूको नियमित मर्मत संभारमा ध्यान दिनु पर्ने । - श्रमदान बढी भएको ।	योजना हरूको निर्माण पश्चात बैठक बसी मर्मत सम्भार कार्यकर्ता नियुक्त गरेका ।
२	२०७७/०६/१०, २०७७/१२/०३, २०७८/०३/१९ सांग डी मूस	निजि धारा हरूमा पनि अलिकति भए पनि अनुदान को व्यवस्थापन गर्न सके अझै राम्रो हुने थियो ।	संरचना हरू प्याकिंग गरि सम्पन्न भएको ।
३	२०७७/०६/११, २०७७/१२/०४, २०७८/०३/०४, रोडाखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	- लामबगर आ बि मा धाराहरूमा पानि संचालन का लागि अर्को प्लास्टिक ट्यांकी राख्ने पर्ने । - जक्सन बक्स अनुसार मर्मत सम्भार कार्यकर्ता राखी योजना कार्यान्वयन गर्ने । - योजना अनुगमन अवधिमा देखिएका कमि कमजोरी पुरा गर्ने जस्तै निजि धारा वरिपरी को प्याकिंग गर्ने । शाखा पाइप लाइन दबाउने ।	- पेंटिंग गर्ने कार्य चली रहेको । - चुल्हो निर्माण कार्य भै रहेको । र योजनाहरूमा देखिएका कमि कमजोरीहरू सम्पन्न गरेका ।
४	२०७७/०९/०३, २०७८/०२/२२ दल्याड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	योजना अनुगमन अवधिमा देखिएका कमि कमजोरी पुरा गर्ने जस्तै निजि धारा वरिपरी को प्याकिंग गर्ने । शाखा पाइप लाइन दबाउने ।	योजनाहरू पूर्ण सरसफाई गर्न तर्फ जोड दिईदै छ ।
५	२०७७/०९/०१, २०७८/०२/२८ पारिबागढ खानेपानि तथा सरसफाई योजना	पानि नचलेका धारा हरूमा पानि संचालन गर्ने ।	बिद्यालय हरू तिन तारे घोषणाका लागि तयारि भै रहेको ।
६	२०७७/०९/०२, २०७८/०३/०१ बजानी मूस	योजना हरूको संरचनाहरूमा प्याकिंग गर्ने ।	
७	२०७७/०९/०७, २०७८/०३/०१ सिरानापानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	मातृभूमि चुल्हो निर्माण चाडो सम्पन्न गर्ने ।	

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७७/७८)

८	२०७७/०३/२४, २०७७/०९/१४, २०७७/०२/०४ थला कोठथाला खानेपानी तथा सरसफाई योजना		
९	२०७७/०२/०२, २०७७/०३/२५, २०७७/०९/१५ रिल मूस		

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

मार्मा गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको गाउँपालिका सहयोग इकाईले आफुले सुरु सम्पन्न गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको शुरु तथा अन्त गर्दा सम्म समय समयमा स्टाफ बैठक तथा परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी तर्जुमा तथा समीक्षा गर्ने गरेको छ । जुन तल तालिकामा दिइएको छ ।

तालिका ४.१: गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७७/०४/२६	- यस अवधिमा सम्पन्न क्रियाकलाप हरुको समीक्षा । - आ.व. ०७६/०७७ को बार्षिक कार्य सम्पादन मुल्यांकन सम्बन्धमा । - आ.व. ०७७/०७८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा । - सहयोगी संस्था सम्झौता म्याद थप सम्बन्धमा । - गाउँपालिका जलस्रोत अधिकृतको करार सम्झौता म्याद थप सम्बन्धमा ।
२	२०७७/०५/२४	- परियोजना ले गत महिनामा गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा सम्बन्धमा । - विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड-१९ बाट सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा । - पेस्की सम्बन्धमा ।
३	२०७७/०६/३०	- परियोजनाले गत महिनामा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा सम्बन्धमा । - आगामी दिनहरूमा संचालन गरिने क्रियाकलाप हरुको प्राथमिकीकरण सम्बन्धमा । - चिउरी प्रशोधन मेसिन खरिद तथा जडान सम्बन्धमा । - सहकारी तालिम तथा सहकारी संग को सम्झौता सम्बन्धमा । - निर्माण गरिएको भवन तथा जमिन सहकारिको नाममा नामसारी सम्बन्धमा । - पोलिहाउस वितरण सम्बन्धमा ।
४	२०७७/०७/२२	- परियोजनाले गत महिनामा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा सम्बन्धमा । - वासबोर्ड अन्तर्गत कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा ।
५	२०७७/०८/२२	- परियोजनाले गत महिनामा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा सम्बन्धमा । - सुचनामुलक होर्डिंग बोर्ड टास गर्ने सम्बन्धमा । - WSST तालिमका लागि सहभागी छनौट सम्बन्धमा । - पोलिहाउस निर्माणका लागि सम्झौता सम्बन्धमा । - विद्यालय वास तथा तिन तारा पद्धति सम्बन्धमा ।
६	२०७७/०९/१३	परियोजनाले गत महिनामा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा सम्बन्धमा ।
७	२०७७/१०/२५	- परियोजनाले गत महिनामा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा सम्बन्धमा । - सुधारिएको चुल्हो तथा च्युरी मेसिन खरिदका लागि दरभाउ सम्बन्धमा । - लैंगिक तथा अपांगमैत्री योजना तर्जुमा सम्बन्धमा ।
८	२०७८/०१/२९	परियोजनाले गत महिनामा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरूको समीक्षा सम्बन्धमा ।

		● चिउरी मूल्य शृंखला प्रस्तावना परिमार्जन सम्बन्धमा । ● N-WASH suevey सम्बन्धमा । ● श्रोत संरक्षण योजना निर्माण सम्बन्धमा । ● बार्षिक कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा ।
९	२०७८/०२/३०	● परियोजनाले गत महिनामा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरुको समिक्षा सम्बन्धमा । ● N-WASH suevey सम्बन्धमा । ● कोभिड न्यूनीकरण सामाग्री खर्च समर्थन सम्बन्धमा । ● पूर्ण सरसफाई घोषणा सम्बन्धमा ।
१०	२०७८/०३/०५	● परियोजनाले गत महिनामा सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरुको समिक्षा सम्बन्धमा । ● N-WASH suevey सम्बन्धमा । ● पूर्ण सरसफाई टोल तथा योजना घोषणा सम्बन्धमा । ● योजनाहरुको म्याद थप सम्बन्धमा ।
RMSU तथा SO को संयुक्त मासिक बैठक		
१	२०७७/०४/२५	● बार्षिक कार्य सम्पादन तथा आगामी कार्य योजना सम्बन्धमा ।
२	२०७७/०५/२५	● खानेपानी तथा सरसफाई योजना, घरबारी व्यवस्थापन, सरसफाई सम्बन्धि र तयारि चरणका क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धमा ।
३	२०७७/०६/२९	● खानेपानी तथा सरसफाई योजना हरु र जीविकोपार्जनको समिक्षा र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा ।
४	२०७७/०७/२२	● कार्यक्रमको समिक्षा र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा, योजना सम्पन्न सम्बन्धमा ।
५	२०७७/०८/२४	● कर्मचारीहरुको कामको बाडफाड र योजनाहरुको पहिलो अनुगमन सम्बन्धमा उ.स. को लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
६	२०७७/०९/१६	● कार्यक्रमको समिक्षा र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा । ● आगामी योजना तर्जुमा सम्बन्धमा ।
७	२०७७/१०/१६	● रिल मूस योजना सम्पन्न सम्बन्धमा, सुधारिएको चुल्हो तथा पानि घट्ट माग सम्बन्धमा ।
८	२०७७/११/२८	● कार्यक्रमको समिक्षा र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा, योजना सम्पन्न सम्बन्धमा ।
९	२०७७/१२/०६	● कार्यक्रमको समिक्षा र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा, योजना सम्पन्न सम्बन्धमा ।
१०	२०७७/१२/०७	● कार्यक्रमको समिक्षा र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धमा , विश्व पानि दिवस, पोको तालिम, जिम्मेवारी बाडफाड,श्रोत संरक्षण सम्बन्धमा, खापा लाइन समन्धमा ।
११	२०७८ /०१ /०४	● उच्च स्तरीय भ्रमण सम्बन्धमा ।
१२	२०७७/०१ /१३	● उच्च स्तरीय भ्रमण सम्बन्धमा ,जिम्मेवारी बाडफाड सम्बन्धमा ।
१३	२०७७/०१ /१७	● भ्रमण टोली लाइ धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धमा, रिल व्यवसायिक योजना निर्माण सम्बन्धमा,
१४	२०७७/०३ /१०	● N-Wash सबै तथा पुनर्ताजगी सम्बन्धमा ।

५. नीति तर्जुमा

मार्मा गाउँ पालिकाले नीति निर्माण गर्ने सिलसिलामा गाउँपालिकाले आफ्नो पालिका पूर्ण सरसफाई बनाउने उद्देश्यले यस आर्थिक वर्षमा मार्मा गाउँपालिकाले **पूर्ण सरसफाई प्रबर्द्धन कार्यविधि २०७८** निर्माण गरि मिति २०७८/०३/०५ मा बसेको कार्यपालिका बैठक बाट पारित गरेको छ ।

६. सहकार्य

तालिका ६.१: परियोजनासँग सम्बन्धित कृषाकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	मार्मा गाउँपालिका	पोलिहाउस निर्माण तथा तालिम	निर्माण तथा तालिम	८०,०००.००
२	कृषि शाखा मार्मा गाउँपालिका	अमिलो जातको बिरुवा खरिद तथा दुवानी	अमिलो जातको बिरुवा खरिद तथा रोपण	१,११,०००.००
३	महिला बिकास शाखा	लैंगिक हिंसा बिरुद्ध अभियान १६ दिने	ब्यानर छपाई तथा सहजीकरण	६,०००.००
४	महिला बिकास शाखा	अन्तर रास्ट्रीय महिला दिवस	ब्यानर छपाई तथा सहजीकरण	

७. आइपरेका समस्याहरु

तालिका ७.१: आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	बजारमा सामाग्रीको अभाव ।	सामाग्रीको अभाव, कोभिड-१९ ले देश बन्दा बन्दि हुँदा बाह्य निर्माण सामाग्री को बजारमा अभाव भै काम गर्न ढिलाई तथा महंगाई ।
२	खानेपानी निर्माण गर्दा स्वस्फुर्त रुपमा Cash Contribution मा समस्या । गरिब दलित बस्तीमा Cash contribtion मा समस्या ।	गा पा तथा अन्य निकाय बाट पनि स्पस्ट पार्न लगाइएको ।
३	एकै प्रकृतिका योजनाहरु मध्ये परियोजनाले संचालन गरेका योजनामा श्रमदान बढी हुनु	योजनाका बारेमा यथार्थ जानकारी दिएर र परियोजनाको बारेमा अभिमुखिकरण मार्फत सहज ।
४	योजना निर्माण गर्दा सम्म मिहिनेतका साथ योजना सम्पन्न हुने तर योजना निर्माण पश्चात प्रभावकारी रुपले ध्यान नदिएको ।	समय समयमा झकझाक्याउनु पर्ने बैठक बसाल्नु पर्ने ।
५	डिजायन इस्टिमेट गर्दा मेहनत गर्दा गर्दै सामाग्री छुट्न जानु । थप सामाग्री माग गर्दा महँगो पर्न जाने ।	डिजायन इस्टिमेट राम्रो संग हेर बिचार गरेर बनाउनु पर्ने ।

अनुसूची १: यस आ.व.मा संचालित योजनाहरूको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु) (GoN+GoF+EU+RM)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने / नजाने	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष (GoN+GoF+EU+RM)	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाई योजना								
थला कोठथला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	मार्मा २	४२५४९९७.३१	४०१५५३७	१६९९०३७	११८९५००	नजाने	०	४५२
रोडाखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	मार्मा २	४९४३०८८.०७	४१४३९५४	४१४३९५४	११४९६६७	नजाने	०	३८२
हडे पडपाडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	मार्मा ४	८०३२१८१.४२	७१३६६७३	७१३६६७३	२०७७३३३	नजाने	०	६६४
दल्याड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	मार्मा १	३१७४५७८.३१	२८००५६५	२८००५६५	७५००००	नजाने	०	३४३
पारिबगड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	मार्मा १	३४८५८४५.०६	२८१४५५८	२८१४५५८	१०७११८४	नजाने	०	४१८
सिरानापानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	मार्मा ६	५३४६९०७.२७	४४९६३९७	४४९६३९७	१००००००	नजाने	०	४४९
जम्मा:		२९२३७५९७.४४	२५४०७६८४	२३०९११८४	७२३७६८४	०	०	२७०८
सिँचाई / बहुउपयोगी योजना								
रिल बहु उपयोगी योजना	मार्मा ३	३७६४६२३.८६	३३२६७७२	२४७५७७२	६७५७७२	नजाने	०	३६८
सांगडी बहु उपयोगी योजना	मार्मा २	५७९५५५६.९८	४६१७९२५	४६१७९२५	१३०००००	नजाने	०	७०५
बजानी बहु उपयोगी योजना	मार्मा ३	९०२२९३२.२६	७९०६७६६	७९०६७६६	१९५६६९१	नजाने	१९५६६९१	४९१
जम्मा:		१८५८३११३.१	१५८५१४६३.४४	१५०००४६३.४४	३९३२४६३.४४	०	१९५६६९१	१५६४

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७७/७८)

संस्थागत शौचालय								
लटिनाथ आ बि जुडे शौचालय निर्माण योजना	मार्मा १	१४५६५०९	१३५१२४९	१३५१२४९	५०००००	नजाने	०	११०
तपोवन मा बि सरसफाई संरचना निर्माण योजना	मार्मा ४	२००२४०	१९८७५१	१९८७५१	०	नजाने	०	८२१
जम्मा:		१६५६७४९	१५५००००	१५५००००	५०००००	०	०	९३१
मुहान संरक्षण योजना								
छोयामुल संरक्षण योजना		५५१५५३	४४८०००	४४८०००	०	नजाने	०	२२९
जम्मा:		५५१५५३	४४८०००	४४८०००	०	०	०	२२९
संकलन केन्द्र निर्माण योजना								
च्युरी संकलन केन्द्र निर्माण च्युरानी	मार्मा ३	९०२७२०	८३६३४३	८३६३४३	३४२६५३	नजाने	४६७०७	८५७
जम्मा:		९०२७२०	८३६३४३	८३६३४३	३४२६५३	०	४६७०७	८५७
पडपाडा पोली हाउस निर्माण योजना	मार्मा ४	१५८८६०५	११४२४३०	११४२४३०	७०००००	नजाने	०	२४६
रिल मूस व्यवसायिक योजना निर्माण योजना	मार्मा ३	८१००००	७०९७०१	७०९७०१	३०९७०१	नजाने	०	९४
च्युरी मूल्य शृंखला योजना	मार्मा २	६७१४०१४	६२३१५००	६२३१५००	१७९३५००	नजाने	०	२०१२
जम्मा:		९११२६१९	८०८३६३१	८०८३६३१	२८०३२०१	०	०	२३५२
सुधारिएको चुल्हो								
लटिनाथ सुधारिएको चुल्हो निर्माण योजना	मार्मा गा पा भरि	९६८८९५	९६८३१३	९६८३१३	५२०३१३	नजाने	०	२९८८
जम्मा:		९६८८९५	९६८३१३	९६८३१३	५२०३१३	नजाने	०	२९८८

अनुसूची २.१: यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	उपभोक्ता समितिलाई परियोजना सम्बन्धि अभिमुखीकरण	१,२,३,४,६	१	१३	१४	६	०	०	५७	५२
२	मर्मत सम्भार तथा पानि सुरक्षा योजना अभिमुखीकरण तालिम	१,२,३,४,६	१	१५	१३	६	०	०	१०४	८७
३	घरबारी व्यवस्थापन अभिमुखीकरण तालिम	१,२,३,४,६	१	१०	१२	६	०	०	४३	३९
४	उ स लाइ लेखा सम्बन्धि तालिम	१,२,३,४,६	३	९	१२	५	०	०	३७	३५
५	सरसफाई स्वच्छता तथा सामाजिक समावेशिकरण तालिम	१,२,३,४,६	१	११	१२	६	०	०	४८	४३
६	उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धि तालिम	१,२,३,४,६	३	८	३	५	०	०	११	२१
७	निर्माण पुर्ब गोष्ठी	१,२,३,४,६	१	१३	१५	७	०	०	५६	५०
८	निर्माण अवधिको गोष्ठी	१,२,३,४,६	१	६	५	७	०	०	२८	२४
९	सामुदायिक कार्ययोजना निर्माण तालिम	१,२,३,४,६	२	९	१२	५	०	०	३७	३५
१०	लेखा पुनर्ताजगी तालिम	१,२,३,४,६	१	१२	११	६	०	०	५८	५०
११	धारा आमा समुहलाई तालिम	१,२,३,४,६	१	२	३	०	०	०	८१	०
सरसफाई, स्वच्छता,महिनावारी व्यवस्थापन र जनचेतना सम्बन्धी तालिमहरू										
१	स्थानीय प्याड निर्माण तालिम	१,२,३,४,६		५	७	०	०	०	१८१	०
२	रिल र पाडा पाडा टोल पूर्ण सरसफाई घोषणा कार्यक्रम	३,४	१	२	२	५	०	०	८४	१५८

मार्मा गाउँपालिका, ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना तेस्रो चरणको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (२०७७/७८)

३	तपोवन मा बि पडपाडा तिन तारे बिद्यालय घोषणा	४	१	१	२	५	०	०	५१	१०६
४	तीनतारे बिद्यालय अवधारणा गोष्ठी	१,२,३,४,६र गापामा	१	२	१	१	०	०	१६	१५
५	तीनतारे बिद्यालय अवधारणा तथा पूर्ण सरसफाई अभिमुखीकरण तालिम	१,२,३,४,६र गापामा	१	७	५२	१६	०	०	१९१	५०
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु										
१	आधारभूत घरबारी व्यवस्थापन तालिम	१,२,३,४,६	३	६	०	०	०	०	१२२	१३
२	घरबारी व्यवस्थापन पुनर्ताजगी तालिम	१,२,३,४,६	१	९	५०	४	०	०	१८६	१५
३	रिल मूस ब्यवायिक योजना तर्जुमा गोष्ठी	१,२,३,४,६	१	१	०	०	०	०	१७	२९
४	बेमौसमी तरकारी खेति तालिम	३,२,	३	१	०	०	०	०	२६	१३
५	व्यवसायिक तरकारी खेति तालिम	४	३	१	०	०	०	०	२३	१७
६	अगुवा कृषक तालिम	गापा स्तरीय	५	१	२	०	०	०	१५	०
७	अमिलो जातको बिरुवा प्रसारण	गापा स्तरीय	१	१	२	१	०	०	५०	३९
८	स्थानीय श्रोत व्यक्ति तालिम	गापा स्तरीय	३	१	०	०	०	०	२	०
स्थानीय स्रोत व्यक्ति र ग्रामीण मर्मत संभार लगायत प्राविधिक तालिमहरु										
१	ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	१,२,३,४,६	१२	१	१	२	०	०	७	९
२	सुधारिएको मातृभूमि चुल्हो निर्माण तालिम	१,२,३,४,६	७	१	१	१	०	०	६	६
३	स्थानीय श्रोत व्यक्ति तालिम	१,४	३	१	०	०	०	०	२	०
४	जलश्रोत प्राविधिक तालिम (WSST)	३,४,६	४५	१	०	०	०	०	२	३
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु										
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु										

गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू										
१	तीनतारे अवधारणा तथा लैंगिक तथा अपाङ्गता सम्बन्धि योजना तर्जुमा तालिमहरू	गापा स्तरीय	१,२,३	६	५५	४७	०	०	६८	७५
योजना दिगोपना सम्बन्धि तालिमहरू										
१	वास बोर्ड अभिमुखीकरण	गापा तथा योजनास्तारिय	१,२	१	०	०	०	०	७	२६
२	गाउँपालिका स्तरीय योजना दिगोपना गोष्ठी	गापा तथा योजनास्तारिय	१	१	१	२	०	०	१	२७

अनुसूची २.२: गत वर्ष २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	आ.व. ०७५/०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
६,२१,५२१।००	अडिट गर्न बाँकी	६,२१,५२१।००	
कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	आर्थिक वर्ष ०७६.०७७ र ०७७.०७८ को अडिट गर्न बाकि	कुल पेशकी / वेरुजु रकम रु	कुल फर्छ्यौट पेशकी / वेरुजु रकम रु

अनुसूची २.३: आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप भएको समेत कुल पेशकी / वेरुजु बाँकीको अवस्था

आ.व. २०७५/०७६ सम्मको पेशकी / वेरुजु रकम मध्ये २०७६/०७७ मा फर्छ्यौट भई सो आ.व.को खुद बाँकी रहेको पेशकी / वेरुजु रकम रु	यस वर्ष थप भएको पेशकी रकम रु	यस वर्ष थप भएको समेत ०७५/०७६ सम्मको कुल पेशकी तथा वेरुजु बाँकी रकम रु	कैफीयत
अडिट हुन् बाकि रहेको ।			

अनुसूची ३: गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

बजानी बस्तीको मुहार फेरियो ।

मार्मा गाँउपालिका ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना मार्फत संचालित बजानी बहुउपयोगी योजना बजानी बस्तीमा तथा सम्पन्न गरिएको थियो ।

संचालन गर्ने क्रममा यस मार्मा गाउपालिकाको जलउपयोग गुरूयोजनाको प्राथमिकिकरण अनुसार १६औं स्थानमा रहेको संचालित बजानी बहुउपायोगी तथा सरसफाई योजना प्रस्तावित गरिएको बहुउपयोगी योजनालाई मार्मा गाँउपालिका उ स का विचमा सम्भाव्यता भई कार्यान्वयन चरण को सम्भाव्यता भई २०७८। ३२० गते योजना को अन्तीम अनुगमन गरि सम्पन्न गरियो । अगाडि बढाउने क्रममा ५५ एकल र ८ दोहोरीएको गरि जम्मा कुल ६३ घरधुरी लाभान्वित घरधुरी मध्ये ब्राम्हण ४२ घरधुरी र क्षेत्री १० घरधुरी रहेका यस योजना क्षेत्रमा सबै घरधुरीमा खानेपानी उपलब्ध गराउनको लागि यस योजना क्षेत्र भित्र रहेका बजानी, ओखलासैनी, बिसौना, दुर्गामान्दौ टोलमा पानी बितरण का लागि खोचेखोला क,ख,ग,घ,ङ,छ,ज,झ मुहानबाट यस योजना क्षेत्रका ६३ घरधुरीलाई पानी बितरण गर्नको लागि ल्याइएका मुहानहरु हुन । ४९१ लाभान्वित जनसङ्ख्या रहेका छन् ।

जसमा २ वटा विद्यालय खन्डाडा आ.वि र युवावर्ष आ.वि मा सुलभ शौचालय र १ वटा दुर्गा मन्दिरमा समेत शौचालय धारा निर्माण गरि सेवा सुचारु गरिएको छ । हाल उक्त योजनाको निर्माण पश्चात चरण चलिरहेको छ । उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष कृष्ण दत्त जोशी भन्नुहुन्छ । योजना संचालन तथा सम्पन्न गर्न मा आम उपभोक्ता तथा परियोजना र सहयोगी संस्थालाई धन्यवादका पात्रका रुपमा लिएको छु । किनकि बसौं देखि खोला को दुषित धमिलो पानी लिन आउने जाने समय धेरै लाग्ने यसै क्रममा पानी जन्यरोगबाट हाल सम्म केहि बालबालिका ज्यान समेत गएको, गर्भवती महिलाले पाएको दुःख धारा मा पानी संचालन भएदेखि हटेको । गाउँमा सरसफाईको अवस्थामा उल्लेखनिय सुधार भएको छ । जताततै फोहर मैला गाँउ घर वातावरण तथा व्यक्तिगत सरसफाईको अवस्था पनि निकै नाजुक घरबारी व्यवस्थापन अथवा साग तरकारी लगाउने र खाने चलन तथा तरिकाको कुनै चलन थिएन सुधारिएको चुल्होको नाम पनि सुनेको थिएन खानेपानीको नाममा असुरक्षित पानी को प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो । त्यहि पनि घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । जब मार्मा गाउँपालिका (RVWRMP) तथा जनसहभागितामा आ.व २०७७/०७८ मा



योजना सम्पन्न पश्चात



योजना संचालन पूर्व



निर्माण सम्पन्न बजानी बहु

योजनाले घर घरमा पानी धाराका

अवधारणा ल्यायो त्यसै निर्माण क्रममा विभिन्न तालिम गोष्ठी ,प्रत्यक्ष घरभेट कार्यक्रमबाट प्रभावित भई सरसफाईको अवस्थामा निकै सुधार भएको शुरुका दिनमा शौचालय बनाउन विभिन्न अवस्थाले साथ नपाएता पनि आज व्यवस्थित पक्की शौचालयका साथै ३५ वटा घरमा बाथरुम सहित जडान गरेका छन् । निमाण भएको व्यवस्थित पानी धारा, सुरक्षित शौचालयको ठाउँमा पक्की शौचालय ,सुधारिएको चुल्हो घुरिन खाडल गाउँ मा अगाडि को तुलनामा उल्लेखनिय प्रगति गरिएको छ । केहि कहि कतैबाट आम्दानी भएपनि औषधि उपचारमा नै सकिन्थ्यो । नभए उधारोमा

पनि औषधि किनेर खाइन्थ्यो ।

अध्यक्ष भन्नु हुन्छ म यो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।



हामीलाई यसरी समाजिक रुपमा वातावरणीय तथा व्यक्तिगत कुनैपनि कामगर्नु पर्छ भने चेतनाको विकास भयो भने हामीले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढेमा धेरै कुराहरु सम्भव हुने रहेछ भन्ने कुरा आज बजानी मानिसहरु अरु गाउँका मानिसलाई सम्झाउने गरेको पाइन्छ ।

जहा सिचाइको अभावले गर्दा सम्म परेको जमिन पनि रोपाइ गर्न आकास को भर पर्नु पर्ने घट्ट पिसानीका लागि धेरै टाढा जानु पर्ने चर्को मुल्य तिर्नु पर्ने जस्ता समस्याले पिरोलिएका बिकट बस्ती का बासिन्दा आज सिचाइ पोखरी निर्माण यता सजिलै रोपाइ गर्नुका साथै ४ वटा घट्ट निर्माण गरि सेवा लिइ रहेका छन् ।

योजनाको निर्माण भई नियमित संचालन रहेको पानी सुरक्षा को दृष्टिकोणले हेर्दा परियोजनाको पद्धति अनुसार मुहान हरूमा तारबार, घेरपर्खाल, ढल निकासका साथै मुहानहरुमा मन्दिर निर्माण गरि पानी सुरक्षा योजना को आधार थप बलियो भएको बताउछन् ।

योजना निर्माणका क्रममा मार्मा ३ उबावन शासी खन्डडा आ.वि जुन माझधार खा.पा को सेवाक्षेत्र भित्र भएता पनि दलित समुदायको १ मात्र विद्यालय हो भने जहा ३५ जना विद्यार्थी पठनपाठन गरिरहेका छन् । अर्को विद्यालय युवावर्ष आ.वि पुरानो विद्यालय भएता पनि शौचालय नभएका कारणले दिसा पिसावका लागि भन्डि तथा चौरको प्रयोग गरिन्थ्यो । विद्यालयको आफ्नो जमिनको अभाव भएकाले अरुको जमिनमा दिसा पिसाव गरेको देख्दा मनिसले गाली गलौच गर्ने गरेको युवावर्ष आ.वि का प्रधानाध्यापक हरीदत्त जोशीले बताए । उहाँकै शब्दमा आफु यो विद्यालयको सेवामा २०५० साल देखि निरन्तर रहेकोमा चौर ,भन्डिमा नै दिसा पिसाव गरेको दुखेसो पोखेका छन् । आज २०७८ साल शुभवर्ष रहेको विद्यार्थी अनुपात को आधारमा बालमैत्री ,लैंगिकमैत्री शौचालय निर्माण भई प्रयोगमा आएपछि आफुले नयाँ जिवन पाएको र शौचालय निर्माणमा सहयोग पुर्याउने मार्मा गाउँपालिका ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सहयोगी संस्था, आम उपभोक्ता ज्यूमा हार्दिक अभार दिदै शौचालयको दिगोपनाका लागि तथा विद्यालयलाई तिनतारे घोषणाका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत जनाए ।



युवावर्ष आ.वि. शौचालय



युवावर्ष आ.वि. शौचालय



दुर्गामाण्डौ मन्दिर शौचालय

हाम्रो नमुना गाउँ रिल



हाम्रो गाउँ नेपाल देश सुदुर पश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्ला, मार्मा गाउँपालिकाको वडा नं.३ स्थित रिल गाउँ हो रिल गाउँ मार्मा गाउँपालिकाको सदरमुकाम नजिकै रहेको भएता पनि रिल गाउँमा खानेपानीको एकदमै अभाव थियो बजार नजिकै भए पनि तरकारी लगाउने चलन थिएन लटिनाथ बजार बाट एकदमै नजिक छ । पुरानै परम्परागत खेती लगाउने चलन थियो । यो गाउँमा जोशी, बिष्ट, धामी थर भएका मानिसको बसोबास छ । जसमा ५१ घरधुरीका २८५ जनसंख्या रहेको छ ।

हाम्रो गाउँमा नेपाल सरकार, फिनल्याण्ड सरकार, युरोपियन युनियन र मार्मा गाउँपालिकाको संयुक्त साभेदारीमा संचालित ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तरगत रिल बहुउपयोगी योजना संचालनमा आइ सम्पन्न भएको छ । हाम्रो गाउँमा ५१ वटा चाड सहितका धारा बनेका छन् जसबाट रिल गाउँका बासिन्दाले स्वच्छ र सफा खानेपानी पिउन पाएका छौ । जसमा खानेपानीको साथै सिचाइको सुबिधाको लागी ५ वटा स्वाइल सिमेन्ट टयाडक (पानी पोखरी) समेत बनेका छन् जस बाट १०५ रोपनी जग्गामा सिचाइको सुबिधा पुगेको छ ।



त्यही सिचाइ बाट गाउँको छेउमै सुधारिएको घट्ट समेत बनाएका छन् र त्यो घट्टबाट रिल बस्ती लगायत अन्य चौडोली सल्लेथुम बस्तीका बासिन्दाले समेत सुबिधा पाएका छन् ।



यस रिल गाउँका प्रत्येक घरधुरीमा २ चरणमा प्लाष्टिक घर बनाएका छौ पहिलो आ.व.२०७६।०७७ मा २७ वटा घरधुरीमा प्लाष्टिक घर बनाएका छन् भने यस आ.व.२०७७।०७८ मा बहु उपयोगी योजनामा व्यवसायिक योजना अर्न्तगत २० वटा प्लाष्टिक घर बनेका छन् । अब दवै वर्षको गरि जम्मा हाम्रो गाउँमा ४७ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण भएका छन् ।



जसबाट प्रत्येक घरधुरीले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरि रहेका छन् । आफ्नो घर परिवारका सदस्यले उत्पादन भएको तरकारी उपभोग गर्नुको साथै बिक्री बितरण गरि प्रत्येक घरले



बार्षिक ३५०००।० (पैंतिस हजार) देखि ६५०००।० (पैंसठ्ठी हजार) सम्म थप आम्दानी गरि रहेका छन् । प्रत्येकको घरमा सुधारिएको चुल्हो निर्माण भएको छ।जसले गर्दा घरभित्रको धुवा कम हुनुको साथै दाउराको बचत भएको छ । प्रत्येक घरको बस्तु भाउको गहुत खेर नजाओस भन्नका लागी सुधारिएको गोठ अथवा गहुत संकलन गर्ने खाडल समेत बनाएका छौ । खेर गएको गहुतको प्रयोग हुनुको साथै प्लाष्टीक घर भित्रको तरकारी र खुला जमिनको तरकारी बाट राम्रो उत्पादन भएको छ । यो परियोजना लागु भए पछि गाउँमा खानेपानी सर सफाइ, दिगोपना सम्बन्धी जिविकोपार्जन सम्बन्धी घरवारी व्यवस्थापन तालिम,प्लाष्टीक घर निर्माण तथा व्यवस्थापन तालिम, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती तालिम,रोग कीरा व्यवस्थापन



तालिम, गोष्ठी संचालन भएका छन् । प्रत्येक घरमा प्लाष्टीक जन्य फोहर व्यवस्थापन गर्नका साथै जलाउनका लागी इन्सिनेटर समेत बनाइ सकेका छन् नियमित खानेपानीको बैठक बस्ने गरेको छ मासिक बचतका साथै पानी महसुल मर्मत सम्भार कोष संकलन गरि सहकारीमा जम्मा गर्ने गरेका छन् प्रायः सबै घरधुरीका सदस्य सहकारीमा आवद्ध भएका छन् । हाल आएर यस रिल गाउँका मानिसको तरकारी खानेबानीको



विकास भएको छ । केही हद सम्म आय आम्दानीमा बृद्धि भएको छ । खाली बजार घुम्न जाने बानी थियो हाल आएर बजार जादा तरकारी लिएर जाने बानीको विकास भएको छ । खाली समयको सदुपयोग भएको छ । सबै मानिस खुशी भएका छन् र यस रिल गाउँलाई नमुना गाउँ घोषणा भई सकेको छ । भने यस रिल गाउँका मानिसहरु यो गाउँलाई यहाँ सम्म पुरयाउन सहयोग गर्ने सहयोगी संस्था मार्मा गाउँपालिका,फिनल्याण्ड सरकार,युरोपियन युनियन, ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना सहयोगी संस्था सामुदायिक ग्रामीण समाज नेपाल अर्न्तगत काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौ ।

अनुसूची ४: भिजिविलिटी

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	रेडियो लोक दर्पण	२०७८ जेष्ठ २ अषाढ महिना	कोभिड १९ बारे जानकारी तथा यसबाट बच्ने उपायहरू
२	पत्र पत्रिका	२०७७ पौष २१ गते	योजना अनुगमन तथा यस बाट परेको प्रभाव
३	टि भी टुडेमा	२३ जुलाई २०२१	टि भी टुडेमा प्रसारित परियोजना सम्बन्धि गतिबिधि
४	लोक दर्पण टिभी	२०७८ बैशाख १५ गते	राजदुत हरूको भ्रमण तथा गतिबिधि
५	पोस्टर, ब्यानर	समय समयमा प्रकाशित	परियोजना सम्बन्धि, जनचेतनामुलक सामाग्री प्रकाशित
७	यु ट्युब online portal		महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि

अनुसूची ५: जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
क.	गाउँपालिका सहयोग ईकाइ अन्तरगत रहने गरि:			
१	रमेश चन्द्र अवस्थी	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	गाउँपालिका जलश्रोत अधिकृत	१२
२	सुरेन्द्र सामन्त	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	प्राविधिक सहजकर्ता	५
३	मोहन सिंह बडाल	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	प्राविधिक सहजकर्ता	५
४	मान सिंह ठगुन्ना	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	जीविकोपार्जन सहजकर्ता	१२
५	मधु ठगून्ना	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	१२
६	निर्मला धामी	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	६

७	प्रतिक्षा ठगुन्ना	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला	स्थानीय श्रोत व्यक्ति	१२
ख.	सहयोगी संस्था अन्तरगत रहने			
१	बाशु देब जोशी	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला (CRDS-Nepal)	फिल्ड संयोजक	१२
२	दिपक बडू	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला (CRDS-Nepal)	सब ईन्जिनियर	७
३	नन्दी ठगुन्ना	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला (CRDS-Nepal)	सरसफाई तथा स्वच्छता प्रबर्धक	१२
४	दिनेश सिंह धामी	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला (CRDS-Nepal)	जिवीकोपार्जन प्रबर्धक	६
५	बिरभद्र जोशी	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला (CRDS-Nepal)	जलश्रोत प्राविधिक	१२
६	राम बहादुर पाल	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला (CRDS-Nepal)	जलश्रोत प्राविधिक	१२
७	पुरन सिंह धामी	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला (CRDS-Nepal)	जलश्रोत प्राविधिक	१२
८	धन सिंह कुवर	मार्मा गा. पा. / ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना .दार्चुला (CRDS-Nepal)	जलश्रोत प्राविधिक	२